(様式1)

日学教第821号

令和6年8月20日

文部科学大臣 殿

栃木県日光市長

粉 川 昭 一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

日光市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和4年度（2年間）

（担当）

日光市教育委員会事務局学校教育課

住所：栃木県日光市今市本町1番地

電話：0288-21-5167

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年6月に事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

- ・計画期間経過後に、教育委員会事務局において下記により事後評価を実施した。
 - ①事務管理や執行状況の確認、事業完了の報告とともに事後評価を実施
 - ②施設利用者(生徒、教職員等)からの意見聴取
- ・併せて、次期施設整備計画の内容を検討した。
- ・評価結果については、市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

本計画期間における事業は計画どおりに進めることができ、一定の効果を得ることができた。
今後も維持管理において必要な整備が計画的かつ効果的に行えるよう、次期施設整備計画に基づき実施していきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今市中学校の雨漏りの恐れのある屋根及び外壁の改修については、令和3年度から令和5年度の3カ年で、北棟、南棟とも改修工事を計画どおり実施し完了した。
また、猪倉小学校の雨漏りの恐れのある屋根及び外壁の改修については、老朽化が著しい南棟の改修工事を令和5年度に計画どおり実施し完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今市中学校校舎外壁の仕上塗材にアスベストの含有が確認されたため、対策工事を令和3年度から令和5年度の3カ年で、北棟、南棟とも計画どおり実施し完了した。
また、猪倉小学校校舎南棟外壁の仕上塗材にアスベストの含有が確認されたため、対策工事を令和5年度に計画どおり実施し完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(該当なし)

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
今市中学校(南棟: I 期工事)	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R4.3～R4.3	R5.3.10		
今市中学校(南棟: I 期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.3～R4.3	R5.3.10		
今市中学校(南棟: II 期工事)	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R5.3～R5.3	R6.3.8		
今市中学校(南棟: II 期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R5.3	R6.3.8		
猪倉小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R5.3～R5.3	R6.2.21		
猪倉小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R5.3	R6.2.21		