

日 学 教 第 6 0 3 号
令 和 1 年 8 月 5 日

文部科学大臣 殿

栃木県日光市長 大嶋 一生 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

今市中学校、東原中学校において屋内運動場等の吊り天井改修工事を実施した。
今市第三小学校、藤原中学校、下原小学校において非構造部材の落下防止対策事業を実施した。
構造体、非構造部材(文部科学省から早期の対策を求められたもの)の耐震化が完了したが、今後はその他の非構造部材の耐震対策について検討していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>落合西小学校を初め市内小中学校11校において大規模改造事業(トイレ)が不採択となったが、市の単独費で事業を実施した。 南原小学校・落合東小学校・今市中学校において大規模改造事業(空調)が不採択となったが、市の単独費で事業を実施しFF暖房機の設置をした。 今後も老朽化への対策及び現代の教育内容に応じた施設整備をするため、計画的に大規模改造事業を実施できるよう検討していく。</p>

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画に掲げた事業終了後、教育委員会事務局において、事後評価を実施するとともに、次期施設整備計画の検討も実施した。また、評価結果を当市のホームページで公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

計画していた事業については、順調に実施することができた。
当市は小中併設校や児童生徒が50人に満たない小規模校が多くあるため、学区再編を考慮しながら、老朽化した校舎や屋内運動場の改修及び改築工事を計画的に進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 日光市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	日光市

2 計画作成主体 日光市

3 計画期間 平成27年度～平成29年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
今市中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月29日					
東原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年3月9日					
落合西小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成27年10月9日					
大室小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成27年10月28日					
日光小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成27年12月11日					
野口小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成27年9月28日					
所野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成27年10月20日					
栗山中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	S	○	平成27年10月13日					
南原小学校	③	0603	大規模改造(空調)	屋	R	○	平成27年11月12日					
落合東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	屋	R	○	平成27年11月13日					
今市中学校	③	0603	大規模改造(空調)	屋	R	○	平成27年10月30日					
落合東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年10月3日					
大沢小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年10月31日					
小林小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年10月24日					
安良沢小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年10月17日					
今市中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年11月11日					
東中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年10月31日					
今市第三小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成29年2月6日					
藤原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成29年2月10日					
下原小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成29年3月10日					