

## 令和4年度公共施設マネジメント計画実行計画（第1期）の進捗状況について

### 1 これまでの取組概要

市では、公共施設の利用状況や機能性などを踏まえ、人口や財政規模に応じ適正な施設の在り方などを実現するため、日光市公共施設マネジメント計画実行計画に基づき、公共施設の最適化に向け取り組んでいるところです。

公共施設マネジメント計画実行計画（第1期）は、平成28年度から令和5年度までの8年間で期間とし、各年の進捗管理を実施しています。また、対象施設については、総施設数よりプラント系施設や事後保全がふさわしいと判断した施設などを除く368施設のうち、第1期においては336施設を対象としています。

また、令和元年度に実施した実行計画の見直しにおいて、約244億円の更新費用を削減できたことが確認できたものの、計画目標を達成していくためには、今後4年間でさらに10万㎡以上を削減する必要が明らかになったことを踏まえ、スピード感をもって取組を進めていくこととしています。

#### ●公共施設マネジメント計画実行計画対象施設の内訳 （基準日：令和2年1月1日現在）

実行計画対象施設	第1期 実行計画 対象施設	方向性が確定された 施設	80施設	○既存の個別施設整備計画等により方向性が確定、または想定されているもの
		第1期実行計画 における施設評価 実施施設	256施設 (取組件数 258件)	○建物の物理的状況等から、施設更新の方向性を早急に判断する必要がある施設
		小 計	336施設	
	今後施設評価を実施する施設	32施設	○実行計画（第2期）以降、施設評価を実施・検討していく施設	
	合 計	368施設		

### 2 進捗管理の基本的な考え方

第1期実行計画の対象施設とした336施設のうち、方向性が確定された80施設については、普通財産や市営住宅など、既存の個別施設整備計画等により進めていることから、その進捗は、当該計画等において個別に管理するものとしています。

そのため、**256施設が進捗管理の対象施設**となり、当該年度中に施設所管課等で実施した取組内容について調査を行った上で、次の進捗区分で整理しました。

#### 《進捗区分について》

進捗区分	取 組 状 況
完 了	取組が完了したもの
着手（事業）	取組内容に向けて、事業実施しているもの、もしくは実施したもの
着手（検討）	取組内容に向けて、今後の計画を立てるために、検討、協議、調整などを行っているもの、もしくは行ったもの
未 着 手	未着手、対象年度内の取組がないもの

### 3 令和4年度進捗状況

#### (1) 進捗区分ごとの状況

進捗区分	取組件数	主な取組内容	参考(R3)
完了	60件	<p>【R4：12件】 栗山小中学校（栗山小学校）、塩野室児童館、川治たんぽぽ広場、栗山たんぽぽ広場、小来川農業集落多目的集会施設、芹沢生活改善センター、大原地区集会所、小原地区多目的集会所、南橋集会所、小指集会所、交流促進センター、足尾保健・高齢者生活福祉センター「銅やまなみ館」</p> <p>【R3：12件】 豊岡地区センター、小百小学校、足尾中学校、下原住宅、豊岡児童館、宮小来川集会施設、山久保集会施設、小佐越地区多目的集会センター、鶏頂地区活性化センター、柄倉多目的集会所、唐風呂集会所、川俣集会所</p> <p>【R2：14件】 社会福祉協議会の事務所移転（旧春日町庁舎）、清滝出張所、放課後児童クラブの統合・移転（野口っ子クラブ・旧足尾公民館）、施設複合化による移転（三依保育園）、日光総合会館、下原地区コミュニティセンター、内の籠集会所、餅ヶ瀬集会所、上栗山集会所、野門集会所、足尾プール、足尾原体育館、やしおの湯農林産物等直売所</p> <p>【R元：3件】 日光小への統合（野口小・所野小）、スマイルクラブ</p> <p>【H30：8件】 清滝保育園、高德保育園、下原保育園、川俣公民館、日向公民館、鬼怒川地区コミュニティセンター、川治プール、藤原プール</p> <p>【H29：8件】 藤原保育園、鬼怒川保育園、鬼怒川児童館、小穴集会所、藤原保健センター、藤原高齢者福祉センター、うぐいす園、公設地方卸売市場</p> <p>【H28：3件】 栗山中学校、栗山中央保育園、家康の湯</p>	48件
着手（事業）	119件	<ul style="list-style-type: none"> <li>○文化会館等施設の統合検討</li> <li>○集会所等施設の集約、統合、譲渡等の協議</li> <li>○学校施設、スポーツ施設、観光施設等における長寿命化等に伴う施設改修</li> <li>○小中学校の統廃合に向けた調整</li> <li>○市営住宅集約化における調整 等</li> </ul>	117件
着手（検討）	63件	<ul style="list-style-type: none"> <li>○小中学校の統廃合検討</li> <li>○市営住宅の集約検討</li> <li>○各用途の長寿命化施設の改修計画の検討 等</li> </ul>	64件
未着手	16件	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計画上、着手年次に到達していないもの</li> <li>○廃止した場合の課題整理がつかず、協議にいたらなかったもの等</li> </ul>	29件
合計	258件		258件

※小来川小・中学校、中宮祠小・中学校の2施設について、近隣施設との統合等の検討、施設長寿命化の2つの取組があるため、進捗状況対象施設の256施設に対し取組件数が258件となっています。

## (2) 用途別の進捗状況

令和4年度の進捗状況を、事業スケジュールで示した用途別の取組ごとに整理した結果は次のとおりとなっています。

### ①庁舎等施設

用途		庁舎等施設		施設数	9
進捗区分		未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R4年度			3	3	3
R3年度		1	2	3	3
取組 No.1-1	取組名称	近隣公共施設等との機能の複合化を含めた建替え、改修等の検討			
	取組内容	【完了 1件】豊岡地区センター			
取組 No.1-2	取組名称	近隣公共施設等への機能の統合、複合化についての検討			
	取組内容	【完了 1件】清滝出張所 【着手(検討) 1件】小来川地区センター 【小来川地区センター】地元団体等への説明を数回行った。地区センター更新を含めた、小来川地区の公共施設の再編をメインとした小来川地区活性化基本計画を策定することとなり、そのための地元の方による活性化検討委員会が編成された。			
取組 No.1-3	取組名称	計画的改修等により、施設長寿命化を図る			
	取組内容	【着手(事業) 2件】南原出張所、消防本部・今市消防署 【着手(検討) 1件】大沢分署 【南原出張所】外構バリアフリー化に向けた進入路(歩道)、おもいやり駐車スペース、スロープ等の設置を実施した。 【消防本部・今市消防署】3階大会議室・地下1階食堂・脱衣所の空調機をガス式から電気式へ改修する設計及び工事を実施した。また、照明器具のLED化改修の設計を実施した。 【大沢分署】1階厚生室へのルームエアコン設置を実施した。また、照明器具のLED化改修の設計を実施した。			
取組 No.1-4	取組名称	建物状況を踏まえた計画的改修等により、施設長寿命化を図る			
	取組内容	【着手(事業) 1件】川治分署 【着手(検討) 1件】中宮祠出張所 【川治分署】庁舎内照明器具LED化改修工事が完了した。 【中宮祠出張所】施設の修繕計画の検討を行った。			
取組 No.1-5	取組名称	施設廃止に向けた調整			
	取組内容	【完了 1件】旧春日町分庁舎			

②小中学校

用途	小中学校		施設数	36
進捗区分	未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R4年度		11	21	6
R3年度	1	10	22	5
取組 No.2-1	取組名称	小中学校施設の再編検討		
	取組内容	<p>【完了 5件】小百小学校、野口小学校、所野小学校、足尾中学校、栗山中学校            【着手(事業) 6件】大桑小学校、轟小学校、日光中学校、清滝小学校、安良沢小学校、足尾小学校            【着手(検討) 9件】今市小学校、落合東小学校、落合西小学校、大沢小学校、猪倉小学校、小林小学校、鬼怒川小学校、下原小学校、小林中学校</p> <p>【全施設】令和4年11月に「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を改定した。            【轟小学校】建物の老朽化の状況や教育環境の改善を踏まえて、学校統合・集約の是非について検討。            【清滝小学校、安良沢小学校】児童、生徒数を勘案し、地元の意見を尊重した上で、令和5年度末で閉校を決定した。            【日光中学校】具体的な再編方針を検討。            【足尾小学校】建物の老朽化の状況や教育環境の改善を踏まえて、学校統合・集約の是非について検討。</p>		
取組 No.2-2	取組名称	近隣公共施設等との統合・集約の是非についての検討		
	取組内容	<p>【着手(検討) 2件】中宮祠小中学校、小来川小中学校</p> <p>【中宮祠小中学校】改定版「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」に基づき、建物の老朽化の状況や教育環境の改善、また、中宮祠地区内における公共施設再編の動向を踏まえて、学校統合・集約の是非についての検討を行う。            【小来川小中学校】小来川地区活性化検討委員会(地域振興課事務局)を開催し、小来川小中学校については他小学校・中学校への統廃合に向けた意見を受けた。</p>		
取組 No.2-3	取組名称	建物の状況を踏まえた施設長寿命化		
	取組内容	<p>【完了 1件】栗山小中学校            【着手(事業) 15件】今市第二小学校、今市第三小学校、南原小学校、大室小学校、日光小学校、小来川小中学校、中宮祠小中学校、湯西川小中学校、今市中学校、東原中学校、落合中学校、豊岡中学校、大沢中学校、東中学校、藤原中学校</p> <p>【今市第三小学校】高架水槽及び受水槽の改修工事の実施に向けて設計業務委託を実施した。            【日光小学校】老朽化した校舎(南棟、北棟)の外壁及び屋根改修工事を実施。            【栗山小中学校】鬼怒川小学校及び藤原中学校小学校との統廃合完了により施設廃止。            【今市中学校】南校舎の南面の外壁及び屋根の改修工事を実施した。            【その他施設】R2年度に策定した学校施設長寿命化計画の5年以内の工事実施検討対象校でないため、対象校を優先することとした。</p>		
取組 No.2-4	取組名称	小中学校施設の再編検討(次期検討)		
	取組内容	<p>【着手(検討) 3件】：今市小学校、大沢小学校、猪倉小学校            ※この施設件数については、「取組No.2-1」着手(検討)の9件の中に含まれる。</p> <p>【全施設】R4年11月に「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を改定した。</p>		

※36施設のうち、2施設は取組が2件あるため、取組件数は38件。

③学校関連施設

用途	学校関連施設		施設数	4
進捗区分	未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R4年度	2	1	1	
R3年度	3		1	
取組 No.2-5	取組名称	機能の充実を踏まえた計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	【着手(検討) 1件】教育支援センター 職員増加に伴い、執務スペース及び児童生徒の活動スペースが不足していることから、日光市交流促進センターへの移転を検討した。		
取組 No.2-6	取組名称	施設規模等の見直しを踏まえた計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	【着手(事業) 1件】足尾学校給食センター 【未着手 1件】日光学校給食センター 【日光学校給食センター】緊急的な修繕を行った。(屋根雨漏り) 【足尾学校給食センター】緊急的な修繕を行った。(灯油タンク漏れ・トイレ暖房便座)		
取組 No.2-7	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	【未着手 1件】湯西川教職員住宅 【湯西川教職員住宅】現状では大規模修繕が必要な状況ではないことから、具体的な検討は行っていない。		

④市営住宅

用途	市営住宅		施設数	31
進捗区分	未着手	着手（検討）	着手（事業）	完了
R4年度		18	12	1
R3年度		20	10	1
取組 No.3-1	取組名称	地域内市営住宅への集約・統合の検討		
	取組内容	<p>【完了 1件】下原住宅            【着手（事業）2件】自由ヶ丘住宅、所野第2住宅            【着手（検討）4件】足尾松原住宅、田元住宅、赤澤住宅、日向住宅</p> <p>【自由ヶ丘住宅】先行募集の説明会を2回実施。自由ヶ丘住宅から市内転居の1世帯に移転補償費を支出。            【所野第2住宅】「市営住宅集約化事業」の対象建物と位置づけ、新規は入居させず、地域内市営住宅への集約・統合化を図る検討を行った。            【足尾松原住宅、田元住宅、赤沢住宅】入居者から継続居住・住み替えの意向や転居に伴う課題等を把握し、地域内市営住宅の集約・統合について検討した。            【日向住宅】安全性確保のための修繕等に対応し、将来的に廃止の方向性であるため、入居者の意向等を踏まえながら、地域内の他市営住宅への集約を促した結果、入居替えは考えられない旨の回答があった。</p>		
取組 No.3-2	取組名称	施設長寿命化対策と合わせた、地域内市営住宅の集約調整		
	取組内容	<p>【着手（事業）4件】花石町住宅、久次良町第1住宅、久次良町第2住宅、大原住宅            【着手（検討）4件】稲荷町住宅、上間藤住宅、上間藤単独住宅、渡良瀬単独住宅</p> <p>【日光地域の施設】長期的な活用をするため、日光市公営住宅等長寿命化計画により、修繕計画の協議・調整を行った。            【大原住宅】1世帯の集約化を進めることができた。            【上間藤単独住宅】建物状況等を踏まえ、計画的に中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を実施する。また、改修するにあたっては、建物の劣化状況や改修費用、入居状況等を勘察し、他市営住宅の集約化等も視野に入れた調整を行う。            【その他足尾地域の施設】長期的な活用をするため、要修繕箇所の状況を把握し、協議・調整を行った。他市営住宅の集約化についても引き続き検討していくこととした。</p>		
取組 No.3-3	取組名称	建物の状況を踏まえた施設長寿命化、施設機能の改善		
	取組内容	<p>【着手（事業）6件】清原住宅、豊田住宅、松原住宅、明神住宅、倉ヶ崎住宅、湯元住宅            【着手（検討）10件】所野広久保住宅、中宮祠住宅、遠下住宅、足尾勤労単身者住宅、赤沢中央住宅、改良住宅通洞、改良住宅向原1号館、仲内住宅、西川住宅、湯西川住宅</p> <p>【全施設】長期的な活用をするため、日光市公営住宅等長寿命化計画により、修繕計画の協議・調整を行った。</p>		

⑤保育園

用途		保育園		施設数	19
進捗区分	未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了	
R4年度	2	2	6	9	
R3年度	3	2	6	8	
取組 No.4-1	取組名称	地域内の同機能施設との統合、民間活力の導入についての検討			
	取組内容	<p>【完了 5件】清滝保育園、藤原保育園、鬼怒川保育園、高德保育園、下原保育園            【着手(事業) 4件】原町みどり保育園、並木保育園、せせらぎ保育園、しばやま保育園            【未着手 2件】日光保育園、所野保育園</p> <p>【今市地域の施設】令和3年度に策定した基本方針をベースとし、将来的な人口予測や民間事業者との意見交換の結果から総合的に勘案し、今市地域の統廃合については、1園は公立とするが、急速な少子化の影響から現状の定員数において保育需要を確保できることから民間活力の導入は行わないことを決定した。公立については令和5年5月に実施設計が完了し、令和5年度中に整備工事を開始、令和6年度中の開園を予定している。それに伴い今市地域の4園については順次、閉園していくこととした。</p> <p>【日光地域の施設】今市地域統廃合の後に日光地域について協議検討する予定であったが、児童数の減少の著しい山間地・過疎地域の保育園の方向性を先に協議検討した後に検討を行う。</p>			
取組 No.4-2	取組名称	近隣公共施設等への機能複合化の検討			
	取組内容	<p>【完了 2件】三依保育園、栗山中央保育園            【着手(検討) 1件】小来川保育園</p> <p>【小来川保育園】小来川地域公共施設再編に係る施設所管課打ち合わせを行うとともに、利用者との意見交換を行い、次年度に具体的な方向性を検討することとした。</p>			
取組 No.4-3	取組名称	民間活力の導入検討と計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	<p>【完了 2件】豊岡児童館、塩野室児童館            【着手(事業) 2件】落合児童館、湯西川保育園            【着手(検討) 1件】足尾認定こども園</p> <p>【塩野室児童館】地元関係者との調整を行ったうえで、今年度をもって施設機能を廃止した。</p> <p>【落合児童館】利用状況を踏まえ、施設を継続することとした。今後は利用状況に合わせて、施設の存続・廃止等を含めた検討を行う方向で進めることとした。</p> <p>【塩野室児童館】利用状況等を考慮した結果、R4年度については休館とした。</p> <p>【湯西川保育園】利用状況を踏まえ、三依保育園にて合同保育を実施することとした。</p> <p>【足尾認定こども園】関係課と打ち合わせを行うとともに、利用者との意見交換を行い、次年度に具体的な方向性を検討することとした。</p>			

⑥放課後児童クラブ

用 途		放課後児童クラブ		施 設 数	15
進 捗 区 分		未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R 4 年 度		10			5
R 3 年 度		10	2		3
取組 No.5-1	取組名称	小中学校の再編の状況を踏まえた学校内へのスペース確保の検討			
	取組内容	<p>【完了 2件】スマイルクラブ、野口っ子クラブ            【未着手 9件】こどもオアシス館「だいや」、「だいや分館」、「おおさわ」、「おおさわ分館」、「いのくら」、「いのくら分館」、「おおむろ」、「おおむろ分館」、「みなみはら」</p> <p>【今市地域の放課後児童クラブ】対象となる学校が統廃合検討対象ではないため、調整を行わなかった。</p>			
取組 No.5-2	取組名称	近隣公共施設等への機能の統合調整、複合化の検討			
	取組内容	<p>【完了 3件】鬼怒川児童館、川治たんぼぼ広場、栗山たんぼぼ広場</p> <p>【川治たんぼぼ広場、栗山たんぼぼ広場】R 4 年度末で施設を廃止とした。</p>			
取組 No.―	取組名称	民間活力の導入検討と計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	<p>【未着手 1件】下原児童館</p> <p>【下原児童館】R 5 年度以降に調整することとしているため、R 4 年度中の取組はなし。</p>			

⑦文化会館施設

用 途		文化会館施設		施 設 数	3
進 捗 区 分		未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R 4 年 度				2	1
R 3 年 度			2		1
取組 No.6-1	取組名称	文化会館機能の再編（集約）についての検討			
	取組内容	<p>【完了 1件】日光総合会館            【着手（事業）2件】今市文化会館、藤原総合文化会館</p> <p>【今市文化会館】今市文化会館等あり方検討市民委員会で4回の検討会が開催され、文化会館の整備について、中央公民館の移転も含めて方向性を検討した。            【藤原総合文化会館】年度末に藤原総合文化会館検討専門部会を開催し、文化会館3館の集約の方向性について概ね了承され、これまでの検討内容や今後の方針について共通認識が図られたことから、R 5 年度から検討を再開し、専門部会及び議会の意見を伺いながら、藤原総合文化会館跡地利活用の方向性を定めていくこととなった。</p>			

⑧公民館施設

用 途		公民館施設		施 設 数	5
進 捗 区 分		未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R 4 年 度				2	3
R 3 年 度			2		3
取組 No.7-1	取組名称	複合化の可能性、必要な施設機能についての検討			
	取組内容	<p>【着手（事業）2件】中央公民館、勤労青少年ホーム</p> <p>【中央公民館】中央公民館機能をイオン今市店に移転するか否かの検討を始め、市内事業者に移転に際しての法的な問題点の有無などの調査を依頼し、法的な問題点は解決可能であるとの回答を得た。</p> <p>【勤労青少年ホーム】中央公民館の移転に伴って、勤労青少年ホーム機能もともに移転する方向で検討している。</p>			
取組 No.7-2	取組名称	地域拠点施設への機能の統合・集約の検討			
	取組内容	【完了 2件】川俣公民館、日向公民館			
取組 No.7-3	取組名称	施設廃止後の対応検討			
	取組内容	【完了 1件】旧足尾公民館			

⑨美術館・博物館

用 途		美術館・博物館		施 設 数	2
進 捗 区 分		未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R 4 年 度				2	
R 3 年 度				2	
取組 No.8-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	<p>【着手（事業）2件】杉並木公園ギャラリー、小杉放菴記念日光美術館</p> <p>【杉並木公園ギャラリー】改修について検討を行ったが、使用状況を適宜確認することとし、取組を見送った。</p>			

⑩図書館

用 途		図書館	施 設 数	2	
進 捗 区 分		未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R 4 年 度				2	
R 3 年 度				2	
取組 No.9-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	【着手（事業）1件】今市図書館 排煙口及び防火防煙ダンパー改修工事を実施し、排煙設備本体の改修工事をR5年度に実施することとした。また、避難通路修繕工事（手摺塗装及び階段補修）を実施した。			
取組 No.9-2	取組名称	地域内公共施設等への機能の統合・集約についての検討			
	取組内容	【着手（事業）1件】藤原図書館 空調設備工事・自動ドア装置修繕・ポール看板修繕を実施した。また、点検により不具合が判明した防火水槽ポールタップの修繕を実施した。			

⑪コミュニティセンター

用 途		コミュニティセンター	施 設 数	4	
進 捗 区 分		未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R 4 年 度				3	1
R 3 年 度			1	2	1
取組 No.10-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	【着手（事業）1件】赤間々開館 【赤間々開館】台風の影響により故障した水栓等及び分電盤の不具合による電化製品等の修繕が完了した。また、施設の長寿命化のため、電灯分電盤の修繕について検討した。			
取組 No.10-2	取組名称	改修等の検討と併せた近隣施設等との集約統合の是非についての検討			
	取組内容	【着手（事業）1件】女性サポートセンター 【女性サポートセンター】関係部署と協議し、令和5年度に清滝体育館屋根改修工事を行うこととなった。			
取組 No.10-3	取組名称	近隣施設への機能の集約・統合			
	取組内容	【完了 1件】下原地区コミュニティセンター 【着手（事業）1件】今市中央コミュニティセンター 【今市中央コミュニティセンター】関係部署との協議・調整を行うとともに、当面の施設利用に必要な修繕を行った。			

⑫集会所等施設

用途		集会所等施設		施設数	57
進捗区分		未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R4年度				38	19
R3年度				44	13
取組 No.11-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	<p>着手(事業) 1件: 関の沢集会所</p> <p>【関の沢集会所】外灯ランプ取換修繕及び非常用照明・誘導標識取替修繕を実施した。</p>			
取組 No.11-2	取組名称	近隣施設等への機能の集約・統合、地元への譲渡に向けた協議、調整			
	取組内容	<p>【完了 19件】 宮小来川集会所施設、山久保集会所施設、小来川農業集落多目的集会所施設、鬼怒川地区コミュニティセンター、小佐越地区多目的集会所センター、鶏頂地区活性化センター、柄倉多目的集会所、芹沢生活改善センター、大原地区集会所、小原地区多目的集会所、内の籠集会所、餅ヶ瀬集会所、唐風呂集会所、南橋集会所、上栗山集会所、小穴集会所、野門集会所、川俣集会所、小指集会所</p> <p>【着手(事業) 37件】 所野コミュニティセンター、とちぎ日光材細尾モデルセンター、南小来川集会所施設、滝ヶ原間伐材等利用推進施設、川治地区コミュニティセンター、高德生活改善センター、藤原地区集会所、砂畑集会所、足尾南部生活改善センター、足尾東部生活改善センター、田元集会所、掛水集会所(足尾消防団詰所第2分団第1部)、上の平集会所、向原集会所、野路又集会所、上間藤集会所、下間藤集会所、原集会所、通洞集会所、切幹林業活動促進センター、遠下林業活動促進センター、赤倉集会所、中才集会所、赤沢集会所、松原集会所、戸中集会所、若間集会所、湯西川上集会所、日向集会所、大王集会所、日蔭集会所、土呂部集会所、川俣温泉地区集会所、黒部集会所、青柳平集会所、西川集会所、湯西川下地区集会所</p> <p>【小来川農業集落多目的集会所施設、芹沢生活改善センター、大原地区集会所、小原地区多目的集会所】R4年度末で機能を廃止し、令和5年度に建物を地元自治会に無償譲渡を実施する。 【南橋集会所】R4年度末で機能を廃止し、R5年度に建物を解体し、土地を所有者に返還する。</p> <p>【小指集会所】R4年度末で機能を廃止し、R5年度に建物を解体する。 【南小来川集会所施設】R6建物譲渡に向けて、R5改修工事を実施する方向性が確定した。 【若間集会所】建物譲渡に向けて、R5改修工事実施予定。 【足尾南部生活改善センター、田元集会所、下間藤集会所、原集会所、切幹林業活動促進センター、遠下林業活動促進センター、中才集会所】近隣自治会との集約に向けて協議を行った。 【砂畑集会所】近隣集会所との集約を含め、譲渡に向けて協議を行った。 【掛水集会所(足尾消防団詰所第2分団第1部)】自治会での維持管理は困難との回答を得ているため、廃止に向けて協議を行った。 【赤倉集会所】借地料等の維持管理費用や将来的に発生する集会所の解体費用を踏まえ、譲渡を受けることは困難であることから、廃止の意向となった。 【日向集会所】集約・譲渡に向けての協議を行った。 【大王集会所】集約・廃止に向けての検討を行った。 【日蔭集会所、黒部集会所】集約・譲渡は困難である旨の回答があったが協議を継続する。 【戸中集会所、川俣温泉地区集会所】譲渡・集約に向けての協議を行った。 【とちぎ日光材細尾モデルセンター、高德生活改善センター、藤原地区集会所、足尾東部生活改善センター、上の平集会所、野路又集会所、湯西川上集会所、土呂部集会所、青柳平集会所、西川集会所、湯西川下地区集会所】譲渡に向けて協議を行った。 【所野コミュニティセンター】建物に不具合がないため方針に基づき利用を継続した。 【川治地区コミュニティセンター】川治地区コミュニティセンター廃止に伴う代替施設(川治たんぼ広場)の運営方針(案)に則って進めることを確認した。①単一自治会ではなく3自治会の連合に無償で貸し付けることとする。②川治地区コミュニティセンター廃止に伴う代替施設(川治たんぼ広場)の運営方針(案)に則って進めることを確認した。 【滝ヶ原間伐材等利用推進施設】建物躯体に不具合が発生した際は使用を見合わせ、修繕工事は行わないということで方針を決定し、地元自治会から同意を得た。 【向原集会所】内ノ籠集会所を集約した。 【上間藤集会所】南橋集会所を集約した。 【通洞集会所、赤沢集会所、松原集会所】廃止に向けて協議を行った。</p>			

⑬スポーツ施設

用途		スポーツ施設		施設数	16
進捗区分		未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R4年度		1	1	10	4
R3年度		2		10	4
取組 No.12-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	<p>【着手(事業)5件】今市運動公園、丸山公園、霧降スケートセンター、細尾ドームリンク、日光運動公園            【未着手 1件】栗山運動場</p> <p>【今市運動公園】老朽化調査の結果を参考に、施設改修の必要性を検討した。            【丸山公園】プール管理棟の屋根の防水改修工事、管理棟トイレの改修工事を行った。            【霧降スケートセンター】高架水槽漏修繕工事を行った。            【細尾ドームリンク】老朽化調査の結果を参考に、施設改修の必要性を検討した。            【日光運動公園】老朽化調査の結果を参考に、施設改修の必要性を検討した。</p>			
取組 No.12-2	取組名称	建替え検討と併せた、近隣学校体育施設との共有化の検討			
	取組内容	<p>【着手(事業)4件】落合運動公園、豊岡運動公園、日光体育館、足尾市民センター            【着手(検討)1件】湯西川体験農業交流センター</p> <p>【落合運動公園】トイレ改修工事を行った。            【豊岡運動公園】夜間照明コイン盤の修繕工事を行った。            【日光体育館】老朽化調査の結果を参考に、施設改修の必要性を検討した。            【湯西川体験農業交流センター】将来的な建替、近隣学校体育施設との共有化、同機能の集約・統合の可能性、指定緊急避難場所としての位置付けも踏まえた内部での検討に時間を要しているため、地元との協議を見送った。</p>			
取組 No.12-3	取組名称	施設廃止に向けた検討			
	取組内容	【完了 4件】川治プール、藤原プール、足尾プール、足尾原体育館			
取組 No.12-4	取組名称	管理運営方法等の見直し			
	取組内容	【着手(事業)1件】足尾中央グラウンド			

⑭-1 観光施設（取組No.13-1）

用途	観光施設		施設数	29
進捗区分	未着手	着手（検討）	着手（事業）	完了
R4年度	1	17	9	2
R3年度	4	16	8	1
取組 No.13-1	取組名称	改修時期を見据えた施設の方向性の協議・調整		
	取組内容	<p>【着手（事業）5件】温泉保養センター「かたくりの湯」、日光郷土センター、国民宿舎「かじか荘」、銀山平公園（キャンプ場）、銅親水公園（足尾環境学習センター）</p> <p>【着手（検討）6件】今市宿市縁ひろば、温泉保養センター「日光温泉」、温泉保養センター「やしおの湯」、温泉保養センター「鬼怒川公園岩風呂」、市営浴場「川治温泉薬師の湯」、活性化センター「銅ふれあい館」</p> <p>【温泉保養センター「かたくりの湯」】利用状況の調査や老朽化状況について現地調査及び指定管理者に聞きとり調査を実施した。この調査結果等に基づき、今後の施設継続のあり方について検討していくこととした。</p> <p>【国民宿舎「かじか荘」】経年劣化のため、プレハブ冷凍庫の更新工事及び源泉送湯ポンプの取替工事を行った。</p> <p>【銀山平公園（キャンプ場）】経年劣化のため、管理棟の誘導灯及びトイレの便器等を修繕し、利用者の利便性向上のため、シャワー室設置工事を行った。経年劣化したバンガローを解体し、オートキャンプサイトの整備が完了した。</p> <p>【銅親水公園（足尾環境学習センター）】経年劣化のため、多目的トイレの修繕及び柱上高圧開閉器の改修工事を行った。</p> <p>【今市宿市縁ひろば】内部での調整に時間を要したことから、トライアルサウンディングは実施できなかった。引き続き、関係部署と連携しながら検討していくこととなった。</p> <p>【温泉保養センター「日光温泉」】指定管理者から施設の老朽度等について聞き取りを行い、施設及び設備の修繕を計画的に実施した。施設の方向性についても検討を重ねたが、決定には至らなかったため、引き続き検討していく。</p> <p>【温泉保養センター「やしおの湯」】指定管理者から施設の老朽度等について聞き取りを行い、施設の修繕を計画的に実施した。</p> <p>【日光郷土センター】指定管理者から施設の老朽度等について聞き取りを行い、施設の修繕を計画的に実施した。</p> <p>【温泉保養センター「鬼怒川公園岩風呂」】①改修工事設計委託を予算化したが施設の老朽化が著しく、建替えも視野に入れて施設そのものの抜本的な見直しを再検討した結果、指定管理期間の終了を見越して設計時期を再検討することとした。②温泉施設の必要性を検討することも含めて民間活力導入を検討する。</p> <p>【市営浴場「川治温泉薬師の湯」】ヒートポンプ昇温循環ポンプ修繕、ヒートポンプ電動二方弁改修工事を実施した。また、キャンプ場を含めた指定管理者制度を導入した初年度であったため、今後も運営状況を注視すると共に、次回の指定管理選定の際には民間活力導入についても視野に入れる。</p> <p>【活性化センター「銅ふれあい館」】銅ふれあい館の機能を廃止し、銅山観光の施設として転換した場合の利用方法や課題について、銅山観光の整備計画を検討する中で、庁内において協議・検討を行った。</p>		

⑭-2 観光施設（取組No.13-2～13-4）

取組 No.13-2	取組名称	<b>施設規模や管理運営形態等の見直し</b>
	取組内容	<p>【完了 1件】交流促進センター                  【着手（事業）4件】日光木彫りの里工芸センター、上三依水生植物園、庚申山荘、足尾銅山観光                  【着手（検討）8件】川治ダム資料館、みよりふるさと体験村センター、みよりふるさと体験村キャンプ場、上栗山温泉共同浴場「開運の湯」、川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」、安ヶ森キャンプ場、土呂部キャンプ場、上栗山オートキャンプ場                  【未着手 1件】自然体験交流センター「安らぎの森四季」</p> <hr/> <p>【交流促進センター】民間譲渡を含めた施設の活用方針について検討を行った結果、公共施設（教育関連施設）として利活用する事となったことから、令和4年度末をもって「交流促進センター」から「教育支援センター」へ用途変更を行い、教育委員会へ所管替えした。                  【日光木彫りの里工芸センター】R4年5月から市直営による業務委託により施設を再開し、使用環境改善のため、屋内トイレ、屋外トイレ及びふるさとの家屋外トイレの洋式化工事を実施した。また、R6年度から指定管理者制度に移行するための準備・調整等を行った。                  【上三依水生植物園】園内の排水設備修繕を実施した。また、来年度事業としてトイレ修繕の予算を要求した。                  【庚申山荘】ベランダ及び階段の改修工事に伴う実施設計を行った。また、国と県とも工事内容や補助金等について協議を行った。                  【足尾銅山観光】経年劣化に伴う坑内電気設備の漏電等の解消や更新のための実施設計を行った。また、坑内の電気配線経路や電灯等の調査業務も行った。                  【川治ダム資料館】流域4つのダムの拠点施設として位置付けられており、国が投資してリニューアルした経緯もあることから、引き続き存続させる。                  【みよりふるさと体験村センター、キャンプ場】前年度から継続して、指定管理者と民間譲渡の可能性及び、廃止も含めた管理運営の見直しについての検討を行ったが、結論には至らなかった。次回以降の指定管理を見据えて引き続き検討していく。                  【上栗山温泉共同浴場「開運の湯」】源泉ポンプの修繕予定は無く、温泉施設としての利用は出来ないことから、前年度に引き続き施設を休止している。                  【川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」】民間譲渡の条件について、内部調整が整わず検討できなかった。                  【安ヶ森キャンプ場】湯西川財産区議会と施設規模の見直しや、施設廃止等を含めた総合的な見直しについて検討を行った。                  【土呂部キャンプ場、上栗山オートキャンプ場】内部的な施設の方向性を定め、第2期実行計画の方向性について検討を進めた。                  【自然体験交流センター「安らぎの森四季」】建物の改修規模や譲渡の方法について内部での調整が整わなかったため、指定管理者との協議は見送った。</p>
取組 No.13-3	取組名称	<b>計画的改修等による施設長寿命化</b>
	取組内容	<p>【着手（検討）2件】平家の里、湯の郷湯西川観光センター</p> <hr/> <p>【平家の里】施工方法や施工時期の調整がつかず未実施となった。                  【湯の郷湯西川観光センター】実施計画に計上し、R5年度予算計上した。</p>
取組 No.13-4	取組名称	<b>施設廃止に向けた検討</b>
	取組内容	<p>【完了 1件】野門温泉共同浴場「家康の湯」                  【着手（検討）1件】花の渡良瀬公園（多目的施設）</p> <hr/> <p>【花の渡良瀬公園（多目的施設）】多目的交流施設を廃止した場合の課題について課内検討を行ったが、整理するまでには至らなかった。また、民間提案制度を利用して、多目的交流施設の利活用を図るために広く募集したがより良い提案はなかったが、足尾地域まちづくり懇話会の中で、「足尾地区更生保護女性会」より子ども食堂等として施設を有効利用したいとの意見が出された。</p>

⑮保健・福祉施設

用途	保健・福祉施設		施設数	13
進捗区分	未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R4年度		3	6	4
R3年度		4	6	3
取組 No.14-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	<p>【着手(事業)5件】日光福祉保健センター、生きがいセンター、家庭児童相談室、奥日光診療所、小来川デイサービスセンター            【着手(検討)3件】今市保健福祉センター、小来川診療所、三依診療所</p> <p>【日光福祉保健センター】非常用照明改修工事及び化粧板の劣化等が判明したセンター門扉の撤去工事を実施した。また、入浴事業については、R4年度末をもって廃止し、廃止に伴う必要な手続き(利用者の周知、代替措置(やしおの湯までの送迎)の実施等)を行った。            【生きがいセンター】予算計上した排煙装置の修繕を行った。            【家庭児童相談室】経年劣化により水漏れのあった2階トイレ洗面台の修繕を実施。            【奥日光診療所】施設の長寿命化に向け、劣化状況の確認を実施し、適正な管理を行った。            【小来川デイサービスセンター】指定管理者と協議の結果、早期対応が必要な箇所が見込まれたため、緊急修繕費の予算要求を行った。緊急な修繕として、外壁破損部修繕(サイディング張替え)を実施し、ガラスの取替修繕、配線等確認用天井点検口修繕については、指定管理料の範囲以内で実施した。            【小来川診療所】小来川地区内における公共施設再編の動向を踏まえ、施設の長寿命化に向け、屋根及び外壁の補修・塗装工事について協議を行った。            【三依診療所】施設の長寿命化に向け、次年度以降の改修について検討した。</p>		
取組 No.14-2	取組名称	他公共施設等への機能の集約・統合		
	取組内容	<p>【完了4件】藤原保健センター、藤原高齢者福祉センター、こども発達支援センター「うぐいす園」、足尾保健・高齢者生活福祉センター「銅やまなみ館」</p> <p>【足尾保健・高齢者生活福祉センター「銅やまなみ館」】R5年1月1日付で施設を廃止し、廃止に伴う必要な手続き(条例廃止、社協足尾支所移転、地域住民への周知等)を行った。また、普通財産となった施設・敷地については、足尾行政センターに移管した。</p>		
取組 No.14-3	取組名称	施設廃止に向けた調整		
	取組内容	<p>【事業(着手)1件】藤原福祉センター「ふじの郷」</p> <p>【藤原福祉センター「ふじの郷」】日光市社会福祉協議会本所の藤原福祉センターとして利用。(国庫補助金の償還期間が到達していないため、行政財産として保有。)</p>		

⑩産業系施設

用途		産業系施設		施設数	11
進捗区分		未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R4年度			8	1	2
R3年度		5	4		2
取組 No.15-1	取組名称	機能の統合・集約も含めた検討調整			
	取組内容	<p>【着手(検討)2件】農村環境改善センター、小来川林業研修センター</p> <p>【農村環境改善センター】地権者と協議を行い、依然として継続の意向であることを確認した。また、地元自治会との協議に関しては、解体・改修の費用や代替施設などが整理できていない状況で協議を行うことは時期尚早であるとの判断により、R4年度の実施は見送ることとした。</p> <p>【小来川林業研修センター】施設の利用計画については、小来川地区の公共施設の再編をメインとした「小来川地区活性化基本計画」を策定することとなり、活性化検討委員会が編成され検討を行った。</p>			
取組 No.15-2	取組名称	施設利用主体への施設譲渡の検討・調整			
	取組内容	<p>【着手(検討)6件】ふれあいの郷小来川、青柳平展示直売所、栗山農産物加工施設「そば処ひなた」、日向花木センター、日蔭農村広場、湯西川農村広場</p> <p>【ふれあいの郷小来川】地元生産組合が施設の管理・運営を行っていたが、組合より管理運営ができない旨の「要望書」の提出を受け、地元生産組合へ施設譲渡は不可能となる。但し、施設の利用計画については、小来川地区の公共施設の再編をメインとした「小来川地区活性化基本計画」を策定することとなり、活性化検討委員会が編成され検討を行った。</p> <p>【青柳平展示直売所】建物の老朽化、譲渡方法について内部での調整が整わなかったため、管理組合との協議は見送った。また、内部的な施設の方向性を定め、第2期実行計画の方向性について検討を進めた。</p> <p>【その他施設】内部的な施設の方向性を定め、第2期実行計画の方向性について検討を進めた。</p>			
取組 No.15-3	取組名称	施設廃止に向けた検討			
	取組内容	<p>【完了2件】日光やしおの湯農林産物直売所、公設地方卸売市場</p> <p>【着手(事業)1件】農山村生活体験の家</p> <p>【農山村生活体験の家】地元自治会長との協議を継続的に行い、改修を条件に地元自治会での受け入れに前向きな対応なため、改修費用をR5年度予算に計上した。</p>			