

公共施設マネジメント計画実行計画（第1期）における削減目標数≪178施設≫の進捗状況

★削減目標

- 公共施設マネジメント計画・・・令和35年度までに総延床面積32%の減
- 公共施設マネジメント計画実行計画（第1期）・・・令和5年度までに総延床面積27%の減

◆令和4年度削減施設
 (計画策定当初に検討された、各施設のあり方の方向性は枠内下線部の通り)

施設廃止（集約化）：川治たんぽぽ広場、栗山たんぽぽ広場、
 足尾保健・高齢者生活福祉センター「銅やまなみ館」
保有形態変更（施設譲渡）：小来川農業集落多目的集会施設、芹沢生活改善センター、
 大原地区集会所、小原地区多目的集会所、交流促進センター
施設廃止：南橋集会所、小指集会所
施設継続（長寿命化対策）：栗山小中学校（栗山小学校）、塩野室児童館

★削減目標

- ・施設数 178施設（対666施設）
- ・延床面積 156,000㎡（対576,000㎡）

☆削減実績（平成28年度～令和4年度実績反映）

- ・施設数 86施設 達成率 48.3%
- ・延床面積 69,063㎡ 達成率 44.3%

≪表 削減目標に対する実績及び進捗率（平成28年度～令和4年度）≫

		目 標			実 績			
					平成28年度～令和3年度		～令和4年度	
		施設数	内 訳	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)
実行計画（第1期） における施設評価 実施施設	②集約化	45	16	41,276	1	3,548	1	3,548
			29	24,408	4	10,257	7	12,468
	③廃止・譲渡	105	59	23,069	8	1,580	12	2,151
			24	23,308	10	3,690	12	3,802
	22	21,183	22	21,183	22	21,183		
方向性確定施設	④集約化（建替え）	2	2	720	2	720	2	720
	⑤廃止（解体済・解体予定）	26	26	21,794	26	21,794	26	21,794
その他：①継続施設（長寿命化対象）		-	-	-	2	541	4	3,397
計		178	-	155,758	75	63,313	86	69,063
進捗率（%）		-	-	-	42.1	40.6	48.3	44.3

【表 第1期実行計画（中間見直し：R1年度進捗反映）における施設評価結果及び方向性確定施設の集計】 R4年度までの実績

建物評価		施設継続	施設再編	保有形態変更 (施設譲渡)	施設廃止	取組完了施設	第1期実行計画 対象施設合計	日光市全体	
第1期 実行計画	対象施設数	98施設	24施設	59施設	53施設	22施設	I 256施設	666施設	
	対象施設延床面積	265,133 m ²	76,127 m ²	23,069 m ²	38,438 m ²	21,183 m ²	423,950 m ²	576,428 m ²	
	継続施設内訳						継続施設合計	R4までの削減実績	
	継続検討施設数	98施設	8施設				① 106施設	4施設	
	継続施設延床面積	265,133 m ²	34,851 m ²				299,984 m ²	3,397 m ²	
	廃止施設内訳						廃止施設合計	R4までの削減実績	
	集約化 削減延床面積	※施設の集約・複合化のため、機能は継続	16施設 41,276 m ²		29施設 24,408 m ²		② 45施設 65,684 m ²	8施設 16,016 m ²	
	廃止・譲渡 削減延床面積	※施設廃止、機能(サービス)廃止または譲渡		59施設 23,069 m ²	24施設 23,308 m ²	22施設 21,183 m ²	③ 105施設 67,560 m ²	46施設 27,136 m ²	
							廃止施設合計	II 150施設 (②+③) 133,244 m ²	58施設 46,549 m ²

方向性確定（建替え・解体予定）施設内訳

							R4までの削減実績	
方向性 確定施設	集約化 削減延床面積	※既存の個別施設整備計画等により、取り壊しが決定している施設 (施設の集約・複合化のため、機能は継続)	2施設 720 m ²			④ 2施設 720 m ²	2施設 720 m ²	
	廃止 削減延床面積	※解体済、または施設廃止が決定しており、今後解体が予定されている施設		26施設 21,794 m ²		⑤ 26施設 21,794 m ²	26施設 21,794 m ²	
							廃止施設 (方向性確定) 合計	III 28施設 ((④)+(⑤)) 22,514 m ²
								28施設 22,514 m ²

第1期実行計画後の
施設保有量と削減率

現状	— 廃止施設	第1期実行計画後 施設保有量	施設削減率 (延床面積)
【施設数】 666施設	IV 178施設 (II+III)	488施設	V -27.0%
【延床面積】 576,428 m ²	155,758 m ²	420,670 m ²	

R4までの削減実績

現状	— 廃止施設	施設保有量	施設削減率 (延床面積)
【施設数】 666施設	86施設	580施設	
【延床面積】 576,428 m ²	69,063 m ²	507,365 m ²	-11.9%