

公共施設マネジメント計画実行計画（第1期）における削減目標数≪178施設≫の進捗状況

参考資料

★削減目標

- 公共施設マネジメント計画・・・令和35年度までに総延床面積32%の減
- 公共施設マネジメント計画実行計画（第1期）・・・令和5年度までに総延床面積27%の減

★削減目標

- ・施設数 178施設（対666施設）
- ・延床面積 156,000㎡（対576,000㎡）

◆令和3年度削減施設

施設再編（集約化）：小百小学校
 施設廃止（集約化）：足尾中学校、市営下原住宅
 保有形態変更（施設譲渡）：宮小来川集会施設、小佐越地区多目的集会センター、川俣集会所、鶏頂地区活性化センター、柄倉多目的集会所
 施設廃止：唐風呂集会所

☆削減実績（平成28年度～令和3年度実績反映）

- ・施設数 73施設 達成率 41.0%
- ・延床面積 62,755㎡ 達成率 40.3%

≪表 削減目標に対する実績及び進捗率（平成28年度～令和3年度）≫

	目 標	実 績						
		平成28年度～令和2年度			～令和3年度			
		施設数	内 訳	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)
実行計画（第1期） における施設評価 実施施設	②集約化	45	16	41,276			1	3,548
			29	24,408	3	6,388	5	11,462
	③廃止・譲渡	105	59	23,069	2	467	7	1,431
			24	23,308	8	2,434	9	2,487
			22	21,183	22	21,183	22	21,183
方向性確定施設	④集約化（建替え）	2	2	720	2	720	2	720
	⑤廃止（解体済・解体予定）	26	26	21,794	26	21,794	26	21,794
その他：①継続施設（長寿命化対象）			-	-	1	130	1	130
計			178	155,758	64	53,116	73	62,755
進捗率（%）			-	-	36.0	34.1	41.0	40.3

★公共施設マネジメント計画実行計画(第1期)より抜粋(P51)

【表 第1期実行計画(中間見直し: R1年度進捗反映)における施設評価結果及び方向性確定施設の集計】

建物評価		施設継続	施設再編	保有形態変更 (施設譲渡)	施設廃止	取組完了施設	第1期実行計画 対象施設合計	日光市全体	
第1期 実行計画	第1期 対象施設数	98施設	24施設	59施設	53施設	22施設	I 256施設	666施設	
	第1期 対象施設延床面積	265,133 m ²	76,127 m ²	23,069 m ²	38,438 m ²	21,183 m ²	423,950 m ²	576,428 m ²	
	継続施設内訳						継続施設合計	対総保有量	
	継続 施設	継続検討施設数	98施設	8施設				① 106施設	
		継続施設延床面積	265,133 m ²	34,851 m ²				299,984 m ²	52.0%
	廃止施設内訳						廃止施設合計	対総保有量	
	集約化	集約化検討施設 (集約化により施設廃止)	※施設の集約・複合化のため、機能は継続	16施設		29施設		② 45施設	
		削減延床面積		41,276 m ²		24,408 m ²		65,684 m ²	11.4%
	廃止・譲渡	廃止検討施設数 (廃止/譲渡施設対象)	※施設廃止、機能(サービス)廃止または譲渡		59施設	24施設	22施設	③ 105施設	
		削減延床面積 (廃止/譲渡施設対象)			23,069 m ²	23,308 m ²	21,183 m ²	67,560 m ²	11.7%
						廃止施設合計	II 150施設 (②+③)		
							133,244 m ²	23.1%	

方向性確定(建替え・解体予定)施設内訳

方向性確定施設								対総保有量	
集約化	建替え予定施設 (既に方向性確定施設)	※既存の個別施設整備計画等により、取り壊しが決定している施設 (施設の集約・複合化のため、機能は継続)				2施設		④ 2施設	
	削減延床面積 (既に方向性確定施設)					720 m ²		720 m ²	0.1%
廃止	解体済・解体予定施設 (既に方向性確定施設)	※解体済、または施設廃止が決定しており、今後解体が予定されている施設				26施設		⑤ 26施設	
	削減延床面積 (既に方向性確定施設)					21,794 m ²		21,794 m ²	3.8%
						廃止施設 (方向性確定) 合計	III 28施設 ((④)+⑤)		
							22,514 m ²	3.9%	

第1期実行計画後の施設保有量と削減率

	現状	第1期実行計画後 施設保有量	施設削減率 (延床面積)
【施設数】	666施設	IV 488施設 (II+III)	V -27.0%
【延床面積】	576,428 m ²	420,670 m ²	