

## 令和2年度公共施設マネジメント計画実行計画(第1期)の進捗状況について

### 1 これまでの取組概要

市では、公共施設の利用状況や機能性などを踏まえ、人口や財政規模に応じ適正な施設の在り方などを実現するため、日光市公共施設マネジメント計画実行計画に基づき、公共施設の最適化に向け取り組んでいるところである。

公共施設マネジメント計画実行計画(第1期)は、平成28年度から令和5年度までの8年間の期間とし、各年の進捗管理を実施している。また、対象施設については、総施設数よりプラント系施設や事後保全がふさわしいと判断した施設などを除く368施設のうち、第1期においては336施設を対象としている。

また、令和元年度に実施した実行計画の見直しにおいて、約244億円の更新費用を削減できたことが確認できたものの、計画目標を達成していくためには、今後4年間でさらに10万㎡以上を削減する必要があることが明らかになったことを踏まえ、スピード感をもって取組を進めていくこととしている。

#### ●公共施設マネジメント計画実行計画対象施設の内訳

(基準日:令和2年1月1日現在)

実行計画対象施設	第1期 実行計画 対象施設	方向性が確定された 施設	80施設	○既存の個別施設整備計画等により方向性が確定、または想定されているもの
		第1期実行計画に おける施設評価 実施施設	256施設 (取組件数 258件)	○建物の物理的状況等から、施設更新の方向性を早急に判断する必要がある施設
		小 計	336施設	
	今後施設評価を実施する施設	32施設	○実行計画(第2期)以降、施設評価を実施・検討していく施設	
	合 計	368施設		

### 2 進捗管理の基本的な考え方

第1期実行計画の対象施設とした336施設のうち、方向性が確定された80施設については、普通財産や市営住宅など、既存の個別施設整備計画等により進めていることから、その進捗は、当該計画等において個別に管理するものとしている。

そのため、**256施設が進捗管理の対象施設**となり、当該年度中に施設所管課等で実施した取組内容について調査を行ない、次の進捗区分で整理した。

#### 《進捗区分について》

進捗区分	取組状況
未着手	未着手、対象年度内の取組がないもの
着手(検討)	取組内容に向けて、今後の計画を立てるために、検討、協議、調整などを行っているもの、もしくは行ったもの
着手(事業)	取組内容に向けて、事業実施しているもの、もしくは実施したもの
完了	取組が完了したもの

### 3 令和2年度進捗状況

※( )内の件数については、実行計画中間見直しによって新たに評価した施設数

進捗区分	取組件数	主な取組内容	参考(R元)
未着手	34件 (15件)	○学校再編による放課後児童クラブの移転 ○公民館施設の複合化検討 ○観光施設の管理・運営形態等の見直し ○計画上、着手年次に到達していないもの(6件) など	21件
着手(検討)	64件 (17件)	○文化会館等施設の統合検討 ○小中学校の統廃合検討 ○市営住宅の集約検討 ○各用途の長寿命化施設の改修計画の検討 など	53件
着手(事業)	124件 (17件)	○集会所等施設の集約・統合・譲渡等の検討 ○庁舎等施設、市営住宅、美術館、図書館、スポーツ施設、観光施設、福祉施設など長寿命化施設における改修 ○小中学校の統廃合に向けた調整 ○保育施設の統合、民営化についての検討 など	111件
完了	36件 (2件)	【R2:14件】 ○社会福祉協議会の事務所移転(旧春日町庁舎)、清滝出張所、放課後児童クラブの統合・移転(野口っ子クラブ・旧足尾公民館)、施設複合化による移転(三依保育園)、日光総合会館、下原地区コミュニティセンター、内の籠集会所、餅ヶ瀬集会所、上栗山集会所、野門集会所、足尾プール、足尾原体育館、やしおの湯農林産物等直売所  【R元:3件】 ○日光小への統合(野口小・所野小)、スマイルクラブ  【H30:8件】 ○清滝保育園、高德保育園、下原保育園、川俣公民館、日向公民館、鬼怒川地区コミュニティセンター、川治プール、藤原プール  【H29:8件】 ○藤原保育園、鬼怒川保育園、鬼怒川児童館、小穴集会所、藤原保健センター、藤原高齢者福祉センター、うぐいす園、公設地方卸売市場  【H28:3件】 ○栗山中学校、栗山中央保育園、家康の湯	22件
合計	258件 (51件)		207件

※小来川小・中学校、中宮祠小・中学校の2施設について、近隣施設との統合等の検討、施設長寿命化の2つの取組があるため、進捗状況対象施設の256施設に対し取組件数が258件となっている。

(2)用途別の進捗状況

令和2年度の進捗状況を、事業スケジュールで示した用途別の取組ごとに整理した結果は次のとおりである。

用途		庁舎等施設	施設数	9	
進捗区分		未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R2年度		1	2	4	2
取組 No.1-1	取組名称	近隣公共施設等との機能の複合化を含めた建替え、改修等の検討			
	取組内容	着手(事業) 1件 ・豊岡地区センターについては、各種工事(建築・電気設備・機械設備・外構・鉄道近接)を実施し、令和3年3月29日に開所した。			
取組 No.1-2	取組名称	近隣公共施設等への機能の統合、複合化についての検討			
	取組内容	着手(検討) 1件、完了1件 ・清滝出張所については、令和元年度に機能を女性サポートセンターへ移転完了。建物は解体し、土地は所有者に返還した。 ・小来川地区センターについては、令和2年12月に「小来川地域公共施設再編検討プロジェクトチーム」が発足し、プロジェクトの方向性を検討している。			
取組 No.1-3	取組名称	計画的改修等により、施設長寿命化を図る			
	取組内容	着手(検討) 1件、着手(事業) 2件 ・南原出張所については、建築基準法による12条点検を実施した。 ・消防本部・今市消防署については、通信指令室系統のみの空調機をガス式から電気式へと改修工事を実施した。その他については、令和3年度に設計・改修工事を実施予定。(大沢分署については、令和4年度に改修工事を実施する方向。 )			
取組 No.1-4	取組名称	建物状況を踏まえた計画的改修等により、施設長寿命化を図る			
	取組内容	未着手1件、着手(事業) 1件 ・中宮祠出張所については、計画上、着手年次に到達していないため未着手となった。 ・川治分署については、給湯設備基盤及び配管修理は完了。車庫シャッター修理については、令和3年度予算に計上した。			
取組 No.1-5	取組名称	施設廃止に向けた調整			
	取組内容	完了1件 ・旧春日町庁舎については、機能を廃止した。			

用 途	小中学校		施 設 数	36
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度	1	11	23	3

取組 No.2-1	取組名称	小中学校施設の再編検討		
	取組内容	着手（検討）10件、着手（事業）7件、完了3件 <ul style="list-style-type: none"> <li>豊岡中学校区の小学校については、統廃合に関する検討を進めた。</li> <li>小百小については、適正配置検討会において大桑小学校への統合について合意が得られた。</li> <li>安良沢小学校、清滝小学校及び日光中学校については、地元への説明会を実施するとともに適正配置検討会を立ち上げ、学校統廃合についての検討を開始した。</li> <li>今市小学校、大沢小学校、猪倉小学校、落合西小学校及び落合東小学校については令和5年度以降に再編検討を行う。</li> <li>野口小学校及び所野小学校については、令和元年度日光小学校に統合完了。</li> <li>令和4年度足尾中学校が足尾小学校に併設するため、準備を進めた。</li> <li>平成29年4月に栗山中学校が栗山小学校に併設された。</li> <li>学校施設長寿命化計画を策定した。</li> </ul>		
取組 No.2-2	取組名称	近隣公共施設等との統合・集約の是非についての検討		
	取組内容	未着手1件、着手（検討）1件 <ul style="list-style-type: none"> <li>小来川小・中学校については、小来川地区内における公共施設再編の動向を踏まえ、施設のあり方について検討した。</li> <li>中宮祠小・中学校については、現状を維持する方向のため、近隣公共施設等との統合・集約のあり方についての検討は未着手となった。</li> </ul>		
取組 No.2-3	取組名称	建物の状況を踏まえた施設長寿命化		
	取組内容	着手（事業）16件 <ul style="list-style-type: none"> <li>今市第三小学校及び大室小学校については、改修工事を行った。</li> <li>学校施設長寿命化計画を策定した。</li> </ul>		
取組 No.2-4	取組名称	小中学校施設の再編検討（次期検討）		
	取組内容	着手（検討）3件 ※取組みNo.2-1着手（検討）の10件に含まれる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>今市小学校、大沢小学校及び猪倉小学校については、令和5年度以降に再編検討を行う。</li> </ul>		

※36施設のうち、2施設は取組が2件あるため、取組件数は38件。

用 途	学校関連施設		施 設 数	4
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度	3		1	

取組 No.2-5	取組名称	機能の充実を踏まえた計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	未着手1件 <ul style="list-style-type: none"> <li>不登校適応指導教室「若杉学級」については、現状では大規模修繕が必要な状況ではないことから、具体的な検討は行わなかった。</li> </ul>		
取組 No.2-6	取組名称	施設規模等の見直しを踏まえた計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	未着手1件、着手（事業）1件 <ul style="list-style-type: none"> <li>日光学校給食センターについては、現状では大規模修繕が必要な状況ではないことから、具体的な検討は行わなかった。</li> <li>足尾学校給食センターについては、屋根改修工事を実施した。また、長期的な利用のための修繕を必要に応じて行った。</li> </ul>		
取組 No.2-7	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	未着手1件 <ul style="list-style-type: none"> <li>湯西川教職員住宅については、現状では大規模修繕が必要な状況ではないことから、具体的な検討は行わなかった。</li> </ul>		

用途	市営住宅		施設数	<b>31</b>
進捗区分	未着手	着手（検討）	着手（事業）	完了
R2年度		<b>21</b>	<b>10</b>	
取組 No.3-1	取組名称	<b>地域内市営住宅への集約・統合の検討</b>		
	取組内容	着手（検討）5件、着手（事業）2件、 <ul style="list-style-type: none"> <li>・所野第2住宅については、地域内市営住宅への集約・統合の事業実施時期、進め方等部内で検討を行った。</li> <li>・藤原地域の集約・統合対象住宅については、先行募集の説明会を5回実施し、移転希望者の大原住宅への集約を行った。</li> <li>・足尾地域の集約・統合対象住宅については、入居者から継続居住・住み替えの意向や転居に伴う課題等を把握し、地域内市営住宅の集約・統合について検討した。</li> </ul>		
取組 No.3-2	取組名称	<b>施設長寿命化対策と合わせた、地域内市営住宅の集約調整</b>		
	取組内容	着手（検討）5件、着手（事業）3件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・花石町住宅及び久次良町第2住宅については、屋根外壁改修を実施した。</li> <li>・日光地域の集約・統合対象住宅については、入居状況、入居世帯の現状（高齢単身世帯の増加）を踏まえ検討を行った。</li> <li>・大原住宅については、地域内他住宅から集約を行った。</li> <li>・足尾地域の住宅については、長期的な活用をするため、要修繕箇所の状況を把握し、協議・調整を行った。他市営住宅の集約化についても引き続き検討していくこととした。</li> <li>・日光市公営住宅等長寿命化計画策定を行った。</li> <li>・建築基準法に基づく定期点検を実施した。</li> </ul>		
取組 No.3-3	取組名称	<b>建物の状況を踏まえた施設長寿命化、施設機能の改善</b>		
	取組内容	着手（検討）11件、着手（事業）5件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の長寿命化に向け、次年度以降の改修について検討した。</li> <li>・日光市公営住宅等長寿命化計画策定を行った。</li> <li>・建築基準法に基づく定期検査を実施した。</li> </ul>		

用途		保育園	施設数	19	
進捗区分		未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R2年度		3	2	7	7
取組 No.4-1	取組名称	地域内の同機能施設との統合、民間活力の導入についての検討			
	取組内容	<p>未着手2件、着手(事業)4件、完了5件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今市地域の対象保育園については、日光市今市地域保育施設等あり方検討委員会から協議結果についての報告書を受領した。</li> <li>・日光保育園、所野保育園については、今市地域の再編終了後に検討を行うこととしたため、未着手となった。</li> <li>・清滝保育園については、平成30年度に機能を廃止した。</li> <li>・藤原地域の4保育園については、民間への移行を完了した。</li> </ul>			
取組 No.4-2	取組名称	近隣公共施設等への機能複合化の検討			
	取組内容	<p>着手(検討)1件、完了2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小来川保育園については、「小来川地区内公共施設適正化に向けた提言」を受け、小来川地域公共施設再編に係る施設所管課打合せを行い、当面の間は、保育園単独で今後の施設のあり方を検討することとした。</li> <li>・三依保育園については、新築した三依公民館・三依地区センター内への集約が完了した。</li> <li>・栗山中央保育園については、平成28年度に栗山庁舎への集約が完了した。</li> </ul>			
取組 No.4-3	取組名称	民間活力の導入検討と計画的改修等による施設長寿命化			
	取組内容	<p>未着手1件、着手(検討)1件、着手(事業)3件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今市地域の児童館については、日光市今市地域保育施設等あり方検討委員会から、協議結果についての報告書を受領した。</li> <li>・豊岡児童館については、今後の方向性として休館または放課後児童クラブ化としたが、R3からの利用状況等を考慮した結果、R3年度については休館とした。</li> <li>・足尾認定こども園については、今市地域の再編終了後に検討を行うこととした。</li> <li>・湯西川保育園については、利用状況を踏まえ、三依保育園にて合同保育を実施することとした。</li> </ul>			

用途		放課後児童クラブ	施設数	15	
進捗区分		未着手	着手(検討)	着手(事業)	完了
R2年度		10	2		3

取組 No.5-1	取組名称	小中学校の再編の状況を踏まえた学校内へのスペース確保の検討		
	取組内容	<p>未着手9件、完了2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今市地域の放課後児童クラブについては、対象となる学校が統廃合検討対象ではないため、調整を行わなかった。</li> <li>・スマイルクラブ(所野小)及び野口っ子クラブ(野口小)については、日光小学校内への移転が完了した。</li> </ul>		

取組 No.5-2	取組名称	近隣公共施設等への機能の統合調整、複合化の検討		
	取組内容	<p>着手(検討)2件、完了1件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・川治たんぼぼ広場については、川治たんぼぼ広場を利用している児童が鬼怒川小学校区であり、利用状況、地域の現状、スクールバス運行の点を鑑み、施設を維持することとした。</li> <li>・栗山たんぼぼ広場については、課内において、施設は存続するが休所は継続することとし、今後も利用状況に合わせた対応をとる旨を確認した。</li> <li>・鬼怒川児童館については、平成29年度に施設を解体した。</li> </ul>		

取組 No.一	取組名称	民間活力の導入検討と計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	<p>未着手1件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下原児童館については、令和5年度以降に調整することとしているため、令和2年度中の取組はなし。</li> </ul>		

用 途	文化会館施設		施 設 数	3
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度		2		1
取組 No.6-1	取組名称	文化会館機能の再編（集約）についての検討		
	取組内容	<p>着手（検討）2件、完了1件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今市文化会館については、施設再編の実行に向け、文化会館施設等検討プロジェクトチーム会議を2回開催し、当該施設の整備方針（改修・建替え等）について検討した。</li> <li>・日光総合会館については、機能を廃止した。</li> <li>・藤原総合文化会館については、4月1日より休館となった。藤原総合文化会館検討専門部会において、新型コロナウイルスの状況を見守り、サウンディング調査の実施時期を見極めることとした。また、跡地利用に関する勉強会を設置し、現状と課題把握を行い、跡地利活用アンケート実施時期の検討をした。</li> </ul>		
用 途	公民館施設		施 設 数	5
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度	2			3
取組 No.7-1	取組名称	複合化の可能性、必要な施設機能についての検討		
	取組内容	<p>未着手2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央公民館、勤労青少年ホームについては、文化会館整備の協議・検討に併せ進める必要があったため未着手となった。</li> </ul>		
取組 No.7-2	取組名称	地域拠点施設への機能の統合・集約の検討		
	取組内容	<p>完了2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・川俣公民館、日向公民館については、平成30年度に栗山庁舎への集約が完了した。</li> </ul>		
取組 No.7-3	取組名称	施設廃止後の対応検討		
	取組内容	<p>完了1件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧足尾公民館については、放課後児童クラブが足尾認定こども園へ移転したことから、機能を廃止した。</li> </ul>		
用 途	美術館・博物館		施 設 数	2
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度			2	
取組 No.8-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	<p>着手（事業）2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小杉放菴記念日光美術館については、空調設備及びエレベータ設備改修工事を実施した。</li> <li>・杉並木公園ギャラリーについては、令和3年度から直営に変更することを踏まえ、リモートロック(暗証番号で開閉する電子キー)を導入した。</li> </ul>		

用 途	図書館		施 設 数	2
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度			2	
取組 No.9-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	着手（事業）1件 ・指定管理者と令和3年度に空調設備修繕・地下タンクの廃止及び屋外タンク設置工事の実施について協議した。		
取組 No.9-2	取組名称	地域内公共施設等への機能の統合・集約についての検討		
	取組内容	着手（事業）1件 ・藤原図書館については、2階女子トイレ空調設備配管修繕・2階空調設備ドレンパン修繕を実施。また、凍結で急遽、空調のクーリングタワーの修繕をした。		

用 途	コミュニティセンター		施 設 数	4
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度		1	2	1
取組 No.10-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	着手（事業）1件 ・赤間々会館については、屋根・外壁及び内装等の改修が完了した。		
取組 No.10-2	取組名称	改修等の検討と併せた近隣施設等との集約統合の是非についての検討		
	取組内容	着手（事業）1件 ・女性サポートセンターについては、建築基準法による12条点検を実施した。施設の長寿命化に向け、次年度以降の改修について検討した。		
取組 No.10-3	取組名称	近隣施設への機能の集約・統合		
	取組内容	着手（検討）1件、完了1件 ・下原地区コミュニティセンターについては、赤間々会館に統合されたことにより施設を廃止した。 ・今市中央コミュニティセンターについては、施設利用者に対し、今後、老朽化による建て替えや大規模改修を行うことは困難である旨を通知した。		



用途	集会所等施設		施設数	57
進捗区分	未着手	着手（検討）	着手（事業）	完了
R2年度			51	6
取組 No.11-1	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	着手（事業）1件 ・関の沢集会所については、外灯ランプ取替修繕と経年劣化による駐車場区画線の修繕を実施した。また、建築基準法による12条点検を実施した。		
取組 No.11-2	取組名称	近隣施設等への機能の集約・統合、地元への譲渡に向けた協議、調整		
	取組内容	着手（事業）50件、完了6件 ・宮小来川集会施設については、地元自治会と施設譲渡の合意が得られたため、令和3年度に譲渡を実施する。 ・日光地域における宮小来川集会施設以外の集会施設については、地元自治会と施設譲渡の可能性について協議調整を行ったが、調整が図れなかった。 ・川治地区コミュニティセンターについては、地元自治会（川治・高原・小網）と代替施設について協議を行い、引き続き検討する。 ・藤原地域における川治地区コミュニティセンター以外の集会施設については、協議の結果、地元自治会への建物譲渡の方向性が確定した。令和3年度または令和4年度の改修工事に向け、自治会と工事個所の確認を行った。（鶏頂地区活性化センターについては、覚書を締結） ・内の籠集会所・餅ヶ瀬集会所・上栗山集会所及び野門集会所については、機能を廃止した。 ・上の平集会所については、当該自治会での方向性が決定されていないため、現時点での意向確認ができず未定となっている。 ・遠下林業活動促進センターについては、現時点での意向確認を実施したが存続を希望。調整済みのものから随時事業実施を進める。 ・足尾地域における上記以外の集会施設については、現時点での意向確認を実施。調整済みのものから随時事業実施を進めることとした。 ・栗山地域の上記以外の集会施設については、譲渡・集約・廃止に向けての検討を行った。 ・鬼怒川地区コミュニティセンターについては、平成30年度に機能を廃止した。 ・小穴集会所については、平成29年度に機能を廃止し、解体を行った。		

用 途	スポーツ施設		施 設 数	<b>16</b>
進 捗 区 分	未 着 手	着 手 ( 検 討 )	着 手 ( 事 業 )	完 了
R2年度	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
取組 No.12-1	取組名称	<b>計画的改修等による施設長寿命化</b>		
	取組内容	未着手1件、着手（事業）5件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・今市運動公園及び丸山公園については、令和3年度予算編成にあたり、令和4年とちぎ国体競技施設改修と併せて協議・検討を行った。</li> <li>・霧降スケートセンター及び細尾ドームリンクについては、令和4年とちぎ国体冬季大会開催に向け、改修工事を実施した。</li> <li>・日光運動公園については、令和4年とちぎ国体開催に向け、野球場ファールポール等改修工事を行った。</li> <li>・栗山運動場については、計画上、着手年次に到達していないことから未着手となった。</li> </ul>		
取組 No.12-2	取組名称	<b>建替え検討と併せた、近隣学校体育施設との共有化の検討</b>		
	取組内容	未着手1件、着手（検討）1件、着手（事業）3件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・落合運動公園・豊岡運動公園及び日光体育館については令和3年度予算編成にあたり、令和4年とちぎ国体競技施設改修と併せて協議・検討を行った。</li> <li>・足尾市民センターについては、令和4年度の足尾小学校及び足尾中学校の統合後に学校体育館との共有化に向けて検討を行うこととした。</li> <li>・湯西川体験農業交流センターについては、内部の調整検討が行えなかったため、共有化の検討には至らなかった。</li> </ul>		
取組 No.12-3	取組名称	<b>施設廃止に向けた検討</b>		
	取組内容	完了4件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・藤原地域のプールについては、平成30年度に機能を廃止した。</li> <li>・足尾プール及び足尾原体育館については、機能を廃止とした。</li> </ul>		
取組 No.12-4	取組名称	<b>管理運営方法等の見直し</b>		
	取組内容	着手（事業）1件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・足尾中央グラウンドについては、テニスコート及び野球場夜間照明については、条例改正を実施し、廃止とした。</li> </ul>		

用途	観光施設		施設数	29
進捗区分	未着手	着手（検討）	着手（事業）	完了
R2年度	7	14	7	1
取組 No.13-1	取組名称	改修時期を見据えた施設の方向性の協議・調整		
	取組内容	<p>未着手1件、着手（検討）6件、着手（事業）4件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・かたくりの湯については、施設改修に向けた基礎調査を実施した。</li> <li>・今市宿市縁ひろばについては、公共施設に関する民間提案制度を利用し、実際に提案を受け、今後の方向性について検討を実施した。</li> <li>・日光温泉・やしおの湯及び日光郷土センターについては、指定管理者から施設の老朽度等について、聞き取りを行うとともに修繕を行った。</li> <li>・鬼怒川公園岩風呂については、12条点検及び、循環ポンプ取替工事を実施した。</li> <li>・薬師の湯については、指定管理者との協議を踏まえ、電気設備（キュービクル）の修繕に係る予算要求を行った。</li> <li>・銅ふれあい館については、機能を廃止・転換した場合の課題について整理がつかず、協議・検討に至らなかった。</li> <li>・国民宿舎かじか荘については、ワーケーションに対応するための施設及び備品の整備を行った。また、温泉排水中和装置のポンプ修繕を行った。</li> <li>・銀山平公園（キャンプ場）についてはバンガローA（解体対象外）のトイレの修繕等を行った。また、経年劣化したバンガローは解体し、オートキャンプサイトの整備を行う計画を立てた。</li> <li>・銅親水公園（環境学習センター）については、エアコンの改修工事等を行った。</li> </ul>		
取組 No.13-2	取組名称	施設規模や管理運営形態等の見直し		
	取組内容	<p>未着手5件、着手（検討）6件、着手（事業）3件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・川治ダム資料館については、関係団体との協議は行えなかった。</li> <li>・上人一休の湯については、施設の規模や構造から、現指定管理である組合への譲渡は難しいと判断した。</li> <li>・交流促進センターについては、新型コロナウイルス感染症の影響による民間宿泊施設への影響を考慮し、令和3年3月31日をもって施設を休止した。</li> <li>・庚申山荘については、当面は軽微な修繕で延命を図ることとした。</li> <li>・上三依水生植物園については、指定管理者との協議を踏まえ、施設の給水設備改修に係る予算要求を行った。</li> <li>・日光木彫りの里工芸センターについては、令和元年度にテニスコートを普通財産とした。</li> <li>・みよりふるさと体験村センターについては、指定管理者の事情により、施設の管理運営形態の見直しに向けた協議には至らなかった。</li> <li>・みよりふるさと体験村キャンプ場については、今後の計画的な改修に向けての現地調査を行ったが、民間譲渡の可能性についての検討までには至らなかった。</li> <li>・開運の湯については、令和2年10月に源泉ポンプ故障により施設が休館。今後廃止に向けた協議・調整をすることとした。</li> <li>・土呂部キャンプ場・上栗山オートキャンプ場及び安らぎの森四季については、内部調整が整わず未着手となった。</li> <li>・安ヶ森キャンプ場については、施設規模の見直しや、施設廃止等を含めた総合的な見直しについて検討を行った。</li> </ul>		
取組 No.13-3	取組名称	計画的改修等による施設長寿命化		
	取組内容	<p>着手（検討）2件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平家の里については、次年度以降から展示館4棟の補修計画を進めることとした。</li> <li>・湯の郷湯西川観光センターについては、施設設備について更新計画を検討した。</li> </ul>		
取組 No.13-4	取組名称	施設廃止に向けた検討		
	取組内容	<p>未着手1件、完了1件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・花の渡良瀬公園（多目的施設）については、内部での協議・検討に至らなかった。</li> <li>・家康の湯については、平成28年度に機能を廃止した。</li> </ul>		

用途	保健・福祉施設		施設数	<b>13</b>
進捗区分	未着手	着手（検討）	着手（事業）	完了
R2年度		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
取組 No.14-1	取組名称	<b>計画的改修等による施設長寿命化</b>		
	取組内容	着手（検討）3件、着手（事業）5件  <ul style="list-style-type: none"> <li>・今市保健福祉センターについては、施設の長寿命化に向け、外壁修繕工事について実施計画に計上し、令和3年度に再調整となった。</li> <li>・生きがいセンターについては、計画どおり屋根・外壁等改修工事を実施した。</li> <li>・家庭児童相談室については、内部改修工事、長寿命化のための屋根の改修工事に着手し、完了した。</li> <li>・奥日光診療所については、屋根および外壁改修工事等を実施した。</li> <li>・小来川診療所については、小来川地区内における公共施設再編の動向を踏まえ、施設の長寿命化に向け、屋根及び外壁の補修・塗装工事について協議を行った。</li> <li>・小来川デイサービスセンターについては、緊急な修繕として、浴室内の曇りガラス取替修繕等を指定管理料の範囲以内で実施した。</li> <li>・三依診療所については、施設の長寿命化に向け、次年度以降の改修について検討した。</li> </ul>		
取組 No.14-2	取組名称	<b>他公共施設等への機能の集約・統合</b>		
	取組内容	着手（検討）1件、完了3件  <ul style="list-style-type: none"> <li>・銅やまなみ館については、施設機能の他公共施設への機能集約・統合を図るための指定管理者との検討に着手した。</li> <li>・平成29年度に藤原保健センター、うぐいす園、藤原高齢者福祉センターを解体した。</li> </ul>		
取組 No.14-3	取組名称	<b>施設廃止に向けた調整</b>		
	取組内容	着手（事業）1件  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふじの郷については、日光市社会福祉協議会本所の藤原福祉センター移転が完了。</li> </ul>		

用途	産業系施設		施設数	<b>11</b>
進捗区分	未着手	着手（検討）	着手（事業）	完了
R2年度	<b>5</b>	<b>4</b>		<b>2</b>
取組 No.15-1	取組名称	<b>機能の統合・集約も含めた検討調整</b>		
	取組内容	着手（検討）2件  <ul style="list-style-type: none"> <li>・農村環境改善センターについては、施設管理団体と、施設の今後について協議を行った。</li> <li>・小来川林業研修センターについては、近隣公共施設への機能の統合、施設複合化について関係各課で検討を行った。</li> </ul>		
取組 No.15-2	取組名称	<b>施設利用主体への施設譲渡の検討・調整</b>		
	取組内容	未着手5件、着手（検討）1件  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれあいの郷小来川については、地元生産組合等と施設譲渡の可能性について協議調整を行うための検討を行ったが、調整が図れなかった。</li> <li>・栗山地域の譲渡検討・調整対象施設については、内部での調整が整わなかったため、管理組合との協議は見送った。</li> </ul>		
取組 No.15-3	取組名称	<b>施設廃止に向けた検討</b>		
	取組内容	着手（検討）1件、完了2件  <ul style="list-style-type: none"> <li>・日光やしおの湯農林産物直売所については、機能を廃止した。</li> <li>・農山村生活体験の家については、将来的な施設廃止の意向は地元自治会に伝達済であるが、建物のその後の管理等については引き続き協議・調整を行うこととした。</li> <li>・平成29年度に公設地方卸売市場を解体した。</li> </ul>		