

公共施設マネジメント計画第1期実行計画進捗状況一覧（平成28年度）

資料 1-2

用途	No.	施設名	施設評価		取組No.	取組名称	取組内容	H28進捗状況	H28年度目標	H28年度実績	備考
			施設(建物)	機能(サービス)							
庁舎等施設	1	豊岡地区センター	施設再編		1-1	近隣公共施設等との機能の複合化を含めた建替え、改修等の検討	当該施設を主として、近隣公共施設等との機能の複合化を含め、建替えまたは改修に向けての検討を進める。	着手(検討)	地元住民の意見を集約し、基本計画を作成する。	豊岡公民館建設検討委員会を設立し、協議を進めている。	
	2	清滝出張所	施設再編		1-2	近隣公共施設等への機能の統合、複合化についての検討	地域の将来的な行政サービスの需要の見通しも加味し、近隣公共施設等への機能の統合等、施設複合化による機能維持の方向性で施設整備を検討する。	未着手	施設再編の検討を行う。	施設再編についての方向性等が定まっておらず、未着手となった。	H29年度に検討
	3	小来川地区センター	施設再編					未着手	同上	同上	同上
	4	南原出張所	施設継続	機能継続	1-3	計画的改修等により、施設長寿命化を図る	計画的な中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を実施する。	未着手	年次目標なし	H30年度に中規模改修を行う計画であるため、H28年度中の取組はなし。	H30年度に中規模改修実施予定
	5	旧春日町庁舎	施設廃止	機能継続	—	代替貸与施設の検討	安全性確保のための修繕等を行うとともに、代替貸与施設の検討を進める。	着手(検討)	安全性確保のための修繕等を行うとともに、代替貸与施設の検討を進める。	現状では、代替貸与できる施設がないため、市庁舎の建設完了後に市有施設で貸与可能な施設について検討する。	
小中学校	6	今市小学校	施設再編		2-1	小中学校施設の再編検討	建物の老朽化の状況や教育環境の改善を踏まえて、同一中学校区内において学校統合・集約の是非についての検討を行う。	着手(検討)	建物の老朽化の状況や教育環境の改善を踏まえて、同一中学校区内において学校統合・集約の是非についての検討を行う。	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」では、優先度が低いため、H38までに検討していく。	
	7	轟小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定し、轟小学校、大桑小学校、小百小学校との統合が望ましいとした。統合に向けては、H31年度から地元説明会を実施する予定である。	
	8	大桑小学校	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	9	小百小学校	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	10	大沢小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。H38までは適正配置の対象校としない。	
	11	猪倉小学校	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	12	落合西小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」では、優先度が低いため、H38までに検討していく。	
	13	落合東小学校	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	14	小林小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定し、小林小学校と小林中学校の併設が望ましいとした。併設に向けては、H31年度から地元説明会を実施する予定である。	
	15	小林中学校	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	16	野口小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。野口小学校は、日光小学校等との統廃合を行うこととした。統廃合に向けて、H29年度から説明会の実施を行う予定である。	
	17	日光小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。日光小学校は、所野小学校等との統合を行うこととした。統合に向けて、H29年度から説明会の実施を行う予定である。	
	18	所野小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。所野小学校は、日光小学校等との統廃合を行うこととした。統廃合に向けて、H29年度から説明会の実施を行う予定である。	
	19	日光中学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定し、日光中学校と清滝小学校と安良沢小学校との統合が望ましいとした。統廃合に向けては、H30年度から地元説明会を実施する予定である。	
	20	安良沢小学校	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	21	清滝小学校	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	22	下原小学校	施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」では、優先度が低いため、H38までに検討していく。	

用途	No.	施設名		施設評価		取組№	取組名称	取組内容	H28進捗状況	H28年度目標	H28年度実績	備考
		施設(建物)	機能(サービス)	施設	機能							
小中学校	23	鬼怒川小学校		施設再編		2-1	小中学校施設の再編検討	建物の老朽化の状況や教育環境の改善を踏まえて、同一中学校区内において学校統合・集約の是非についての検討を行う。	着手(検討)		「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定した。「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」では、優先度が低いため、H38までに検討していく。	
	24	足尾小学校		施設再編					着手(検討)	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定し、足尾小学校と足尾中学校の併設が望ましいとした。併設に向けては、H29年度から地元説明会を実施する予定である。	
	25	足尾中学校		施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	26	栗山小学校		施設再編					完了	同上	「日光市立小中学校の適正配置に向けた基本的な考え方」を策定し、H29年4月に、小中学校を併設することになった。	
	27	栗山中学校		施設再編					完了	同上	同上	
	28①	小来川小・中学校	施設継続	機能継続		2-2	近隣公共施設等との統合・集約の是非についての検討	建物の老朽化の状況や教育環境の改善を踏まえて、近隣公共施設等との機能複合化の可能性について検討を行う。	未着手	学校施設の築年や劣化状況、施設利用状況等を踏まえ、近隣公共施設等との統合・集約の是非について検討する。	学校施設の生徒数の推移や利用状況を踏まえると現状を維持する方向のため、近隣公共施設等との統合・集約のあり方についての検討は、未着手であった。	H29年度に検討
	29①	中宮祠小・中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	28②	小来川小・中学校	施設継続	機能継続		2-3	建物の状況を踏まえた施設長寿命化	対象施設を構成する建物ごと(校舎や体育館等)の築年や劣化状況等を踏まえ、計画的な規模、大規模改修等の施設長寿命化対策を順次実施する。(※学校施設長寿命化計画の策定を検討)	未着手	対象施設を構成する建物ごと(校舎や体育館等)の築年や劣化状況等を踏まえ、学校施設長寿命化計画の策定に向けて改修部位や経費、工程などを検討する。	H32までに、学校施設長寿命化計画の策定に着手することとしているが、個別施設の検討は行えなかった。	H29年度以降に検討
	29②	中宮祠小・中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	30	東原中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	31	今市第二小学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	32	今市第三小学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	33	今市中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	34	豊岡中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	35	大室小学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	36	南原小学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	37	大沢中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	38	落合中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	39	東中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	40	藤原中学校	施設継続	機能継続					未着手	同上	同上	同上
	41	湯西川小・中学校	施設継続	機能継続		未着手	同上	同上	同上			
市営住宅	42	所野第2住宅	施設廃止	機能廃止		3-1	地域内市営住宅への集約・統合の検討	入居者の意向等を踏まえながら、地域内の他市営住宅への集約を促す。	未着手	地域内市営住宅への集約・統合の検討を行う。	入居状況、入居世帯の現状(高齢単身世帯の増加)から検討を見送った。	H29年度に検討
	43	自由ヶ丘住宅	施設廃止	機能廃止					着手(検討)	大原5号棟及びその他住居への転居意向調査	①3月時点での調査結果では、26件の移転希望があった。 ②3月に移転スケジュール等の説明会を実施した。	
	44	下原住宅	施設廃止	機能廃止					着手(検討)	同上	同上	
	45	足尾松原住宅	施設廃止	機能廃止					未着手	安全性確保のための修繕等で対応し、将来的に廃止の方向性で検討する。入居者の意向等を踏まえながら、地域内の他市営住宅への集約を促す。	入居者への意向調査等は行えなかった。入居者の自然減を踏まえ将来的には廃止の方向で検討を進める。	H29年度に検討
	46	田元住宅	施設廃止	機能廃止					未着手	同上	同上	同上
	47	赤沢住宅	施設廃止	機能廃止					未着手	同上	同上	同上

用途	No.	施設名	施設評価		取組№	取組名称	取組内容	H28進捗状況	H28年度目標	H28年度実績	備考
			施設(建物)	機能(サービス)							
市営住宅	48	日向住宅	施設廃止	機能廃止	3-1	地域内市営住宅への集約・統合の検討	入居者の意向等を踏まえながら、地域内の他市営住宅への集約を促す。	着手(検討)	安全性確保のための修繕等で対応し、将来的に廃止の方向性で検討する。入居者の意向等を踏まえながら、地域内の他市営住宅への集約を促す。	安全性確保のための修繕等で対応し、将来的に廃止の方向性であるため、入居者の意向等を踏まえながら、地域内の他市営住宅への集約を促した。結果、入居替えは考えられない旨の回答があった。	
	49	花石町住宅	施設再編		3-2	施設長寿命化対策と合わせた、地域内市営住宅の集約調整	市営住宅群を構成する、建物(棟)ごとの状況を踏まえた施設計画的な中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を順次実施するとともに、改修に際しては、地域内の他市営住宅の集約化等も視野に入れた調整を行う。	着手(検討)	公営住宅等長寿命化計画の再検討を行い、中規模、大規模等修繕の調整を行う。	調整の結果、H30年度に2号棟屋根外壁改修、H31年度給排水設備改修を実施することとなった。集約化については、入居状況、入居世帯の現状(高齢単身世帯の増加)から早期実施は困難で、協議を見送った。次期長寿命化計画策定に合わせてH32年度に協議、調整を行う。	
	50	久次良町第1住宅	施設再編					着手(検討)	同上	調整の結果、H29年度に屋根外壁改修、H31年度に給排水設備改修を実施することとなった。集約化については、入居状況、入居世帯の現状(高齢単身世帯の増加)から早期実施は困難で、協議を見送った。次期長寿命化計画策定に合わせてH32年度に協議、調整を行う。	
	51	久次良町第2住宅	施設再編					着手(検討)	同上	調整の結果、H32年度に屋根外壁・給排水設備改修を実施することとなった。集約化については、入居状況、入居世帯の現状(高齢単身世帯の増加)から早期実施は困難で、協議を見送った。次期長寿命化計画策定に合わせてH32年度に協議、調整を行う。	
	52	稲荷町住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	同上	調整の結果、中規模、大規模等修繕はH32年度に調整し、H33年以降に実施することとなった。集約化については、入居状況、入居世帯の現状(高齢単身世帯の増加)から早期実施は困難で協議を見送った。次期長寿命化計画策定に合わせてH32年度に協議、調整を行う。	
	53	大原住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	5号棟及びその他住宅への移転意向調査	3月時点での調査結果では、26件の移転希望があった。	
	54	上間藤住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	公営住宅等長寿命化計画の再検討を行い、中規模、大規模等修繕の調整を行う。計画的に予算計上ができるように要修繕箇所の状況を把握する。	入居時における修繕を随時実施。安全性の確保はできており、中規模・大規模改修は未実施となっている。	
	55	上間藤単独住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	同上	同上	
	56	渡良瀬単独住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	同上	入居時における修繕を随時実施。安全性の確保はできており、中規模・大規模改修の具体的な修繕は未定。	
	57	清原住宅	施設継続	機能継続				着手(事業)	給水管工事実施	給水管工事(1、2、8号棟)完了	※長寿命化計画における中規模・大規模改修については、H29年度の給水管工事を以て完了。今年度の定期点検の結果により、次年度以降の改修計画を策定していく予定。
	58	湯元住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	公営住宅等長寿命化等計画の再検討を行い、中規模、大規模等修繕の調整を行う。	調整の結果、H31年度に床・内装改修を実施することとなった。	
	59	中宮祠住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	同上	同上	
	60	遠下住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	公営住宅等長寿命化計画の再検討を行い、中規模、大規模等修繕の調整を行う。計画的に予算計上ができるように要修繕箇所の状況を把握する。	入居時における修繕を随時実施。安全性の確保はできており、中規模・大規模改修は未実施となっている。	
	61	足尾勤労単身世帯住宅	施設継続	機能継続				着手(検討)	同上	同上	
62	赤沢中央住宅	施設継続	機能継続	着手(検討)				同上	同上		
保育園	63	原町みどり保育園	保有形態変更		4-1	地域内の同機能施設との統合、民間活力の導入についての検討	保育施設整備計画に基づき、地域内の保育需要の将来見通しを加味した同機能施設との統合や民間幼稚園・保育園の動向を踏まえた民間活力の導入についての検討を行う。	着手(検討)	地域内の民間幼稚園の認定こども園への移行に伴い、今後の施設の方向性を協議、調整を行う。	地域内の幼稚園2園に対し、認定こども園移行に伴う整備費の補助及び貸付けを行った。認定こども園の保育認定のこどもの定員等を確認し、今後の施設の方向性を協議した。	
	64	並木保育園	施設再編					着手(検討)	同上	同上	
	65	せせらぎ保育園	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	66	しばやま保育園	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	67	清滝保育園	保有形態変更					着手(検討)	同上	庁内で検討を行い、H31年3月末で廃止を決定。保育園保護者、地元自治会長、民生委員へ説明会を行い了承を得た。	
	68	日光保育園	保有形態変更					未着手	地域内の同機能施設との統合、民間活力の導入について検討する。	先行して藤原地域において、民間活力による保育施設の整備に着手したため、藤原地域の施設再編終了後に検討を開始する。	H29年度に検討
	69	所野保育園	保有形態変更					未着手	同上	同上	同上

用途	No.	施設名	施設評価		取組№	取組名称	取組内容	H28進捗状況	H28年度目標	H28年度実績	備考			
			施設(建物)	機能(サービス)										
保育園	70	藤原保育園	保有形態変更		4-1	地域内の同機能施設との統合、民間活力の導入についての検討	保育施設整備計画に基づき、地域内の保育需要の将来見通しを加味した同機能施設との統合や民間幼稚園・保育園の動向を踏まえた民間活力の導入についての検討を行う。	着手(事業)	藤原・鬼怒川保育園を統合した新たな保育園の整備及び運営法人の募集を行う。	藤原・鬼怒川保育園を統合した新たな保育園の整備及び運営法人の募集を行い、「社会福祉法人つきかげ福祉会」に決定した。				
	71	鬼怒川保育園	保有形態変更					着手(事業)	同上	同上				
	72	高德保育園	保有形態変更					着手(検討)	施設の整備方法、時期等を部内において検討する。	施設の整備方法、時期等の検討を行った。H29年度整備法人の募集、H30年度施設整備、H31年度施設解体の方向で進めることとした。				
	73	下原保育園	保有形態変更					着手(検討)	同上	施設の整備方法、時期等の検討を行った。H29年度整備法人の募集、H30年度施設整備を行う。また、既存施設の活用について自治会等と打合せを行う方向で進めることとした。				
	74	小来川保育園	施設廃止	機能継続	4-2	近隣公共施設等への機能複合化の検討	保育施設整備計画に基づき、近隣公共施設等への機能の複合化について検討を進める。	未着手	近隣公共施設等への機能複合化の検討をする。	施設再編についての方向性等が定まっておらず、未着手となった。	H29年度に検討			
	75	三依保育園	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	76	栗山中央保育園	施設廃止	機能継続				完了	同上	小規模保育事業として、栗山行政センター2階を改装し、栗山中央保育園を再開した。建替後の栗山庁舎において、小規模保育事業のスペースを確保することで調整した。				
	77	落合児童館	施設継続	機能継続	4-3	民間活力の導入検討と計画的改修等による施設長寿命化	保育施設整備計画に基づき、民間幼稚園・保育園の動向を踏まえた民間活力の導入の検討と、計画的な改修等による施設の長寿命化対策を順次行う。	未着手	年次目標なし	H32年度に調整することとしているため、H28年度中の取組はなし。	H32年度に調整			
	78	塩野室児童館	施設継続	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	79	豊岡児童館	施設継続	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	80	足尾保育園(足尾認定こども園)	施設継続	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
81	湯西川保育園	施設継続	機能継続	未着手				同上	同上	同上				
放課後児童クラブ	82	こどもオアシス館「だいや」	施設廃止	機能継続	5-1	小中学校の再編の状況を踏まえた学校内へのスペース確保の検討	将来的には、小中学校の統廃合等の可能性も見据え、教育部局と調整のうえ、学校内に放課後児童対策事業に必要なスペースの確保等の対応について検討する。	未着手	年次目標なし	H29年度から学校の調整状況により、順次検討としているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度以降、学校の調整状況により順次検討			
	83	こどもオアシス館「だいや分館」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	84	こどもオアシス館「おおさわ」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	85	こどもオアシス館「おおさわ分館」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	86	こどもオアシス館「いのくら」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	87	こどもオアシス館「いのくら分館」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	88	こどもオアシス館「おおむろ」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	89	こどもオアシス館「おおむろ分館」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	90	こどもオアシス館「みなみはら」	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	91	スマイルクラブ	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	92	野口っ子クラブ	施設廃止	機能継続				未着手	同上	同上	同上			
	93	鬼怒川児童館	施設廃止	機能継続				5-2	近隣公共施設等への機能の統合調整、複合化の検討	近隣公共施設等への機能の集約・統合について調整し、施設複合化に向けた検討を行う。	着手(事業)	統合保育園と併せた施設の整備及び運営法人の募集を行う。	整備及び運営法人の募集を行い、「社会福祉法人つきかげ福祉会」に決定した。	
	94	川治たんぼぼ広場	施設廃止	機能継続							未着手	近隣公共施設等への機能の集約・統合について調整し、施設複合化に向けた検討を行う。	川治たんぼぼ広場を利用しているこども達が鬼怒川小学校区のため、鬼怒川児童館を利用することで機能を継続できるものと考えていたが、利用状況、地域の現状(鬼怒川小学校から遠い、保育園・小学校・中学校の廃止)、スクールバスの運行関係から検討を見送った。	H29年度に検討
	95	下原児童館	施設継続	機能継続	—	民間活力の導入検討と計画的改修等による施設長寿命化	保育施設整備計画に基づき、民間幼稚園・保育園の動向を踏まえた民間活力の導入の検討と、計画的な改修等による施設の長寿命化対策を順次行う。				未着手	年次目標なし	H35年度以降の計画的改修計画に計上することとしているため、H28年度中の取組はなし。	H35年度以降の計画的改修計画に計上予定
文化会館施設	96	今市文化会館	施設再編		6-1	文化会館機能の再編(集約)についての検討	3つの文化会館機能を市域で1つに集約統合することを基本として、ホール機能の集約、他公共施設の代替機能、民間施設の活用等も含め、手法等の調査・研究を行い、施設再編の実行に向けて取り組む。	着手(検討)	3文化施設の関係課でプロジェクトチームを発足させ、今後の3文化施設の集約統合の方向性や手法について検討する。	3文化施設の関係課でプロジェクトチームを発足し、今後の3文化施設の集約統合の方向性や手法について検討した。				

用途	No.	施設名		施設評価		取組No.	取組名称	取組内容	H28進捗状況	H28年度目標	H28年度実績	備考
		施設(建物)	機能(サービス)	施設	機能							
文化会館施設	97	日光総合会館		施設再編		6-1	文化会館機能の再編(集約)についての検討	3つの文化会館機能を市域で1つに集約統合することを基本として、ホール機能の集約、他公共施設の代替機能、民間施設の活用等も含め、手法等の調査・研究を行い、施設再編の実行に向けて取り組む。	着手(検討)	3文化施設の関係課でプロジェクトチームを発足させ、今後の3文化施設の集約統合の方向性や手法について検討する。	3文化施設の関係課でプロジェクトチームを発足し、今後の3文化施設の集約統合の方向性や手法について検討した。	
	98	藤原総合文化会館・藤原公民館		施設再編					着手(検討)	同上	同上	
公民館施設	99	中央公民館		施設再編		7-1	複合化の可能性、必要な施設機能についての検討	隣接する施設の再編の検討と併せ、複合化の可能性や、必要な施設機能について検討する。	未着手	隣接する文化会館の再編と併せ、複合化及び施設機能の集約について検討する。	文化会館整備の協議・検討に併せ進める必要があったため。	H29年度に検討
	100	勤労青少年ホーム		施設再編					未着手	同上	同上	同上
	101	川俣公民館	施設廃止	機能継続		7-2	地域拠点施設への機能の統合・集約の検討	現在計画中の栗山庁舎への機能の統合・集約について検討する。同庁舎への統合・集約時期を別途として、廃止の方向で検討を進める。	着手(検討)	現在計画中の栗山庁舎への機能の統合・集約について検討する。	日向公民館及び川俣公民館を統合し、新栗山庁舎(H30年11月竣工予定)に公民館機能を集約する。	
	102	日向公民館	施設廃止	機能継続					着手(検討)	同上	同上	
	103	旧足尾公民館	施設廃止	機能廃止		7-3	施設廃止後の対応検討	施設については、廃止の方向で検討を進め、当該施設で実施している機能については、代替施設を早急に調整した上で、施設解体時期の整理及び解体後の跡地の管理方法も検討する。	着手(検討)	子育て支援課と放課後児童クラブの移設について検討を行う。	旧足尾公民館は放課後児童クラブの実施場所として利用されている。所管している子育て支援課が学校他近隣に働きかけ代替施設を探しているが、見つっていない。	
美術館・博物館	104	小杉放菴記念日光美術館		施設継続	機能継続	8-1	計画的改修等による施設長寿命化	計画的な中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を実施する。	着手(事業)	外壁及び陸屋根防水改修工事の実施。	外壁及び陸屋根防水改修工事を実施した。空調設備コイルセクション接続塗装及び加湿シンダーの修繕を実施した。給水ポンプユニット改修工事を実施した。	※H33～H35年度における工事予定は実施計画には未掲載。また、H33～H35年度における工事予定は、大規模修繕工事計画の記載年度を前倒ししている。
図書館	105	今市図書館		施設継続	機能継続	9-1	計画的改修等による施設長寿命化	計画的な中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を実施する。	着手(事業)	冷房設備改修工事を実施。	冷房設備改修工事(クーリングタワー等の交換)を実施した。	
	106	藤原図書館		施設再編					未着手	年次目標なし	H35年度以降の改修計画としているため、H28年度中の取組はなし。	H35年度以降、改修実施予定 ※H28年度に緊急的な屋根修繕を実施した。
コミュニティセンター	107	赤間々会館		施設継続	機能継続	10-1	計画的改修等による施設長寿命化	計画的な中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を実施する。	着手(事業)	緊急に補修が必要な場合に小規模な補修を行う。	雨漏りの改修(建物北側の壁面等)	
	108	女性サポートセンター		施設継続	機能転換(多機能化)	10-2	改修等の検討と併せた近隣施設等との集約統合の是非についての検討	当該施設の改修等検討に併せ、近隣公共施設等における施設建替え等の検討の中で、他機能の集約・統合の是非について、検討を行う。	着手(検討)	担当レベルで、現状把握等を行い、課題等を抽出する。	人権・男女共同参画課職員が、清滝出張所兼公民館、日光公民館、女性サポートセンター職員と個別に打ち合わせを行い、課題の抽出等を行った。	
	109	下原地区コミュニティセンター		保有形態変更		10-3	近隣施設への機能の集約・統合	将来的な近隣施設への機能の集約・統合に向けて、検討・調整を行う。	着手(検討)	施設の集約・統合に向けて計画に基づいた協議・調整を図る。	地元自治会への譲渡の可能性を踏まえ、地元自治会との協議や、施設利用団体の近隣施設への移行可否の調査を実施。	
	110	今市中央コミュニティセンター		施設廃止	機能転換(多機能化)				着手(検討)	施設の集約・統合に向けて計画に基づいた協議・調整を図る。	集会所の施設のあり方の方向性、集約・統合譲渡に向けた条件等、庁内において検討を行った	※下原地区コミュニティセンターを廃止する場合の代替施設候補として考えられることから、今後の方針については下原地区コミュニティセンターの状況を待った上で検討する。
集会所等施設	111	関の沢集会所		施設継続	機能継続	11-1	計画的改修等による施設長寿命化	計画的な中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を実施する。	未着手	年次目標なし	H30年度に中規模改修を行う計画であるため、H28年度中の取組はなし。	H30年度に中規模改修実施予定
	112	所野コミュニティセンター		保有形態変更		11-2	近隣施設等への機能の集約・統合、地元への譲渡に向けた協議、調整	将来的に近隣施設への機能の集約・統合や集会所間の集約・統合、地元への譲渡に向けた検討、協議、調整を行う。	着手(検討)	保有形態変更の検討を行う。	内部で検討を行い、所野コミュニティ推進協議会と譲渡へ向けての協議を行った。	
	113	小来川農業集落多目的集会所		保有形態変更					着手(検討)	施設集約等の検討を行う。	将来的に近隣施設への機能の集約・統合や集会所間の集約・統合、地元への譲渡に向けた検討を行った。	
	114	とちぎ日光材細尾モデルセンター		保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	115	宮小来川集会所		保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	116	山久保集会所		保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	117	南小来川集会所		保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	118	滝ヶ原間伐材等利用推進施設		保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	119	鬼怒川地区コミュニティセンター		施設廃止	機能転換(多機能化)				着手(検討)	庁内関係部署に対し、施設の現況を説明し、今後の方向性について検討を行う。地元自治会に対し、公共施設マネジメント計画について説明し、今後についての意見を伺いながら協議検討を行う。	集会所の施設のあり方の方向性、集約・統合譲渡に向けた条件等、庁内において検討を行った。また、地元の運営協議会長に対し、公共施設マネジメント計画について説明し、意見を伺った。	
	120	川治地区コミュニティセンター		保有形態変更					着手(検討)	庁内関係部署に対し、施設の現況を説明し、今後の方向性について検討を行う。	集会所の施設のあり方の方向性、集約・統合譲渡に向けた条件等、庁内において検討を行った。	
	121	芹沢生活改善センター		保有形態変更					着手(検討)	近隣施設等への機能の集約・統合、地元への譲渡に向けて部内で検討する。	同上	
	122	高德生活改善センター		保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	123	大原地区集会所		保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	

用途	No.	施設名	施設評価		取組№	取組名称	取組内容	H28 進捗状況	H28 年度目標	H28 年度実績	備考	
			施設 (建物)	機能 (サービス)								
集会所等 施設	124	小佐越地区多目的集会所	保有形態変更		11-2	近隣施設等への機能の集約・統合、地元への譲渡に向けた協議、調整	将来的に近隣施設への機能の集約・統合や集会所間の集約・統合、地元への譲渡に向けた検討、協議、調整を行う。	着手 (検討)	近隣施設等への機能の集約・統合、地元への譲渡に向けて部内で検討する。	集会所の施設のあり方の方向性、集約・統合譲渡に向けた条件等、庁内において検討を行った。		
	125	藤原地区集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	126	鶏頂地区活性化センター	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	127	柄倉多目的集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	128	小原地区多目的集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	129	砂畑集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	施設の集約・統合・譲渡を含めた内部での検討を行う。		同上	
	130	足尾南部生活改善センター	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	131	足尾東部生活改善センター	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	132	田元集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	133	内の籠集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	134	餅ヶ瀬集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	135	掛水集会所 (足尾消防団詰所第2分団第1部)	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	136	南橋集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	137	上の平集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	138	唐風呂集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	139	向原集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	140	野路又集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	141	上間藤集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	142	下間藤集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	143	原集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	144	通洞集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	145	切幹林業活動促進センター	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	146	遠下林業活動促進センター	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	147	赤倉集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	148	中才集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	149	赤沢集会所	保有形態変更					着手 (検討)	同上	同上		
	150	松原集会所	施設廃止	機能廃止				着手 (検討)	同上	同上		
	151	戸中集会所	保有形態変更					着手 (検討)	将来的な近隣の集会所との集約・統合や地元への譲渡に向けて検討する。		同上	
152	若間集会所	保有形態変更		着手 (検討)	同上	同上						
153	湯西川上集会所	保有形態変更		着手 (検討)	同上	同上						
154	上栗山集会所	保有形態変更		着手 (検討)	同上	同上						
155	日向集会所	保有形態変更		着手 (検討)	同上	同上						

用途	No.	施設名	施設評価		取組№	取組名称	取組内容	H28進捗状況	H28年度目標	H28年度実績	備考
			施設(建物)	機能(サービス)							
集会所等施設	156	大王集会所	保有形態変更		11-2	近隣施設等への機能の集約・統合、地元への譲渡に向けた協議、調整	将来的に近隣施設への機能の集約・統合や集会所間の集約・統合、地元への譲渡に向けた検討、協議、調整を行う。	着手(検討)	将来的な近隣の集会所との集約・統合や地元への譲渡に向けて検討する。	集会所の施設のあり方の方向性、集約・統合譲渡に向けた条件等、庁内において検討を行った。	
	157	小指集会所	施設廃止	機能廃止				着手(検討)	同上	同上	
	158	小穴集会所	施設廃止	機能廃止				着手(検討)	同上	同上	
	159	日蔭集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	160	野門集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	161	川俣集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	162	土呂部集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	163	川俣温泉集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	164	黒部集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	165	青柳平集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	166	西川集会所	保有形態変更					着手(検討)	同上	同上	
	167	湯西川下地区集会所	保有形態変更				着手(検討)	同上	同上		
スポーツ施設	168	今市運動公園	施設継続	機能継続	12-1	計画的改修等による施設長寿命化	計画的な中規模、大規模改修等施設長寿命化対策を実施する。	未着手	年次目標なし	H32年度に大規模改修を行う計画であるため、H28年度中の取組はなし。	H32年度に大規模改修実施予定 ※H26年度に改修工事を実施し、屋根の改修、外壁クラックの補修、アリーナ内排煙窓設置をした。
	169	丸山公園	施設継続	機能継続				着手(事業)	テニスコート人工芝改修工事を実施する。	テニスコート人工芝改修工事を実施した。	
	170	霧降スケートセンター	施設継続	機能継続				未着手	年次目標なし	H32年度に大規模改修を行う計画であるため、H28年度中の取組はなし。	H32年度に大規模改修実施予定 ※H25年度にリンク改修、浄化槽一部改修、管理棟外壁塗装を行った。行程(現状)欄について…H30年度に管理棟(防災監視盤)改修、H31年度に浄化槽改修、冷凍機等改修、H32年度にリンク内床面改修を予定。
	171	落合運動公園	施設再編		12-2	建替え検討と併せた、近隣学校体育施設との共有化の検討	将来的な建替え検討に際しては、当該施設の利用状況等を踏まえ、近隣学校体育施設との共有化、同機能の集約・統合の可能性について検討を行う。	未着手	年次目標なし	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討 ※H26年度に耐震改修工事を実施、耐震補強、床の改修、バスケットゴールの設置、屋根の改修、内壁の改修等を行った。
	172	豊岡運動公園	施設再編					未着手	同上	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討
	173	日光体育館	施設再編					未着手	同上	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討 ※H25年度に耐震改修工事、屋根の改修、外壁クラックの補修を行った。
	174	足尾市民センター	施設継続	機能継続				着手(検討)	今後の施設についての検討。市民との調整、協議についての方策について足尾行政センターと調整する。	足尾行政センターと検討した結果、当施設は、地域で一番大きく、定期的に利用されており、地域最大の文化の祭典である足尾芸術祭の会場でもある。H24年度に耐震補強、防水、外壁補強工事、H26年度に消火設備工事を実施している。また、災害時の避難場所に指定されており、運用を継続していくことで意見が一致した。	
	175	湯西川体験農業交流センター	施設再編					未着手	年次目標なし	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討
	176	川治プール	施設廃止	機能廃止	12-3	施設廃止に向けた検討	施設については、廃止の方向で検討を進める。併せて、当該施設で実施している機能については、民間施設等の利用に向けての方策も検討する。	着手(検討)	施設廃止に伴う問題点等を内部で検討する。	施設廃止に伴う問題点等を内部で検討した。	
	177	藤原プール	施設廃止	機能廃止				着手(検討)	同上	同上	
178	足尾プール	施設廃止	機能廃止	着手(検討)				足尾行政センターと施設廃止に向けて調整が必要な団体等を検討する。	今後、施設の運用にあたり、大規模な修繕が必要となった場合には、修繕を行わず施設を廃止とする方向で進める。		

用途	No.	施設名	施設評価		取組№	取組名称	取組内容	H28進捗状況	H28年度目標	H28年度実績	備考
			施設(建物)	機能(サービス)							
観光施設	179	温泉保養センター「かたくりの湯」	施設継続	機能継続	13-1	改修時期を見据えた施設の方向性の協議・調整	改修時期を見据えて、各施設の利用状況等も踏まえながら、今後のあり方、方向性について具体的協議・調整を図る。	未着手	年次目標なし	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討
	180	今市宿市緑ひろば	施設再編					未着手	同上	同上	同上
	181	温泉保養センター「日光温泉」	施設継続	機能継続				未着手	同上	同上	同上
	182	日光木彫りの里工芸センター	保有形態変更		13-2	施設規模や管理運営形態等の見直し	改修時期や各施設の利用状況等も踏まえながら、施設規模の見直しや民間譲渡等も含めた管理運営形態の見直しを検討する。	未着手	年次目標なし	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討
	183	交流促進センター	保有形態変更					未着手	同上	同上	同上
	184	川治ダム資料館	保有形態変更					未着手	同上	同上	同上
	185	上三依水生植物園	施設継続	機能継続				着手(検討)	民間譲渡等への視野を含め、来場客増加に向けた施設の維持管理についての協議を行う。	老朽化による管理棟の修繕箇所の有無の確認をし、来場客増加のための修繕策を検討した。	
	186	庚申山荘	施設再編					未着手	年次目標なし	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討
	187	足尾銅山観光	施設再編					未着手	同上	同上	同上
	188	上栗山温泉共同浴場「開運の湯」	保有形態変更					未着手	同上	同上	同上
	189	川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」	保有形態変更		未着手	同上	同上	同上			
190	平家の里	施設継続	機能継続	13-3	計画的改修等による施設長寿命化	計画的な中規模改修等施設長寿命化対策を実施する。	着手(事業)	長寿命化を含めた施設改修等の基本計画を策定する。	策定済み		
191	野門温泉共同浴場「家康の湯」	施設廃止	機能廃止	13-4	施設廃止に向けた検討	施設については、廃止の方向で地元等との検討を進める。併せて、施設(建物)の活用についての検討を行う。	完了	設置条例の廃止	日光市温泉施設条例の一部廃止(家康の湯のみ)	※耐用年数24年、H31年に経過。	
保健・福祉施設	192	今市保健福祉センター	施設継続	機能継続	14-1	計画的改修等による施設長寿命化	計画的な中規模改修、大規模改修等による施設長寿命化対策を実施する。	未着手	年次目標なし	H29年度に中規模改修を行う計画であるため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に中規模改修実施予定
	193	日光福祉保健センター	施設継続	機能継続				未着手	同上	H30年度に中規模改修を行う計画であるため、H28年度中の取組はなし。	H30年度に中規模改修実施予定
	194	生きがいセンター	施設継続	機能継続				未着手	同上	H35年度以降の改修計画としているため、H28年度中の取組はなし。	H35年度以降、改修実施予定
	195	奥日光診療所	施設継続	機能継続				未着手	同上	H35年度以降の改修計画としているため、H28年度中の取組はなし。	H35年度以降、改修実施予定
	196	小来川ディサービスセンター	施設継続	機能継続				未着手	同上	H35年度以降の改修計画としているため、H28年度中の取組はなし。	H35年度以降、改修実施予定
	197	小来川診療所	施設継続	機能継続				未着手	同上	H35年度以降の改修計画としているため、H28年度中の取組はなし。	H35年度以降、改修実施予定
	198	藤原保健センター	施設廃止	機能転換(多機能化)				14-2	他公共施設等への機能の集約・統合	既存施設の機能については、他公共施設等への機能集約・統合を図る。廃止後の既存施設については、順次施設解体を行う。	未着手
	199	藤原高齢者福祉センター	施設廃止	機能廃止	着手(事業)	解体後の跡地利用を行う子育て支援課へ所管替えを行う。	高齢福祉課から子育て支援課へ所管替え(決裁日:H28.10.17) 跡地利用:下原地区保育園(仮)				
	200	こども発達支援センター「うぐいす園」	施設廃止	機能廃止	未着手	年次目標なし	H29年度の解体計画のため、H28年度中の取組はなし。				H29年度に解体予定
	産業系施設	201	農村環境改善センター	施設再編		15-1	機能の統合・集約も含めた検討調整	当該施設の利用状況等を踏まえ、近隣公共施設等への機能の統合・集約も含め、検討を行う。	未着手	年次目標なし	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。
202		小来川林業研修センター	施設再編		未着手				施設再編の検討を行う。	施設再編についての方向性等が定まっておらず、未着手となった。	同上
203		ふれあいの郷小来川	保有形態変更		15-2	施設利用主体への施設譲渡の検討・調整	地元生産組合等が利用主体であることから、利用状況等も踏まえ、生産組合への施設譲渡の可能性について、検討調整を行う。	未着手	年次目標なし	H29年度に検討を行うこととしているため、H28年度中の取組はなし。	H29年度に検討
204		青柳平展示直売所	保有形態変更					未着手	同上	同上	同上
205		公設地方卸売市場	施設廃止	機能廃止	15-3	施設廃止後の検討	施設廃止後の当該施設の方向性、跡地の活用方策等を検討する。	着手(事業)	機能の廃止の手続きを進める。	財産処分等の県の承認及び市場廃止の県の許可(H28.9.29) 廃止条例(H28.12.31)	